

Tájékoztató:

Címe:

Kunszentmárton Város Önkormányzata, illetve a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. folyamatban lévő beruházásairól

Bizottsági ülés dátuma:

2020.07.06

Készítés ideje:

2020.06.30.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület		
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Tájékoztatás

Kunszentmárton Város Önkormányzata, illetve a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. folyamatban lévő beruházásairól

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

Kunszentmárton Város Önkormányzatának jelenleg folyamatban lévő beruházásai a következők:

TOP pályázatok

1. Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010

A projekt keretében az Önkormányzat jelentős turisztikai fejlesztést végez a településen, melynek egyik elemeként szabad strand kerül kialakításra, valamint a Múzeumhoz kötődően turisztikai attrakció kerül megvalósításra.

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.07.21.

Projekt fizikai befejezésének határideje (jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján): 2020. 11. 30., mely dátum a kialakult vírushelyzet miatt automatikusan 2021. február 28-ra módosul.

Kivitelező: Makor Kft. (5400 Mezőtúr, Sugár út 27.)

Alvállalkozók: MI Mérnöki Iroda Kft (1154 Budapest, Szerencs u. 172.), HOVODZÁK-BUILD BAU Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3. földszint 1.), BRAGER Kft. (5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 147.), Simon István EV. ()

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2019.09.11.

Szerződés összege: br. 237.480.252,-Ft

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.11.30.

Pénzügyi elszámolás mértékének megfelelő teljesítés mértéke: 0%

2. Kunszentmárton zöld város fejlesztése – TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003

A projekt keretében a Kunszentmárton Széchenyi lakótelep és a Kossuth úti lakótelep zöldfelületeinek megújítását, közterületi játszó és fitneszeszközök valamint utcabútorok elhelyezését, csapadékvíz-elvezető csatornarendszerek kivitelezését és rekonstrukcióját, parkolók felújítását, 2 db kutya futtató és 6 db „nyugalomsziget” megvalósítását, növénytelepítési és területrendezési koncepciók teljesítését, KRESZ park-kerékpáros és gördeszkás terep pályák, futókör és gyalogosjárdák kivitelezését valósítjuk meg.

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017.07.31.

Projekt fizikai befejezésének napja (jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján): 2020.05.31., mely dátum 2021.04.30-ra történő módosítását kezdeményeztük a Magyar Államkincstárnál.

Kivitelező: Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)

Alvállalkozók: Gyémánt-Építő Kft. (1154 Budapest, Damjanich János út 2.), Vízép-Kör Kft. (5000 Szolnok, Körte u. I/b.), Imrei István Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zsilinszky u. 32.), Füzes Aszfalt Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi István u. 22.)

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2019.07.23.

Szerződés összege: br. 309.801.447,-Ft

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap (2021. 01.23.)

Jelenlegi készültségi szint: 25%

3. Szökőkút felújítása megújuló energiaforrással VP6-19.2.1.-88-V-17

A projekt keretében a Köztársaság téri szökőkút felújítását valósítjuk meg a mai kornak és igényeknek megfelelő működésű fény- és vízjátékkal.

Támogatási okirat kiállításának dátuma: 2019.04.12.

Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. 05.20.

Kivitelező: Imrei István Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. u. 32.)

Alvállalkozók: Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 22.), Bánfi Gábor szobrász-restaurátor

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2020.04.01.

Szerződés összege: br. 24.768.623,-Ft

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.10.01.

Jelenlegi készültségi szint: 50%

A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. jelenleg folyamatban lévő beruházása

Kunszentmártoni Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztése - TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00001

A projekt alapvető célkitűzése a jelenlegihez kapcsolódva olyan infrastruktúra fejlesztés megvalósítása, amellyel lehetővé válik a területek kiajánlása, értékesítése. (Úthálózat, ivóvízhálózat, szennyvíz hálózat, gázvezeték rendszer és elektromos energia kapacitás növelés. 5 férőhelyes parkoló kiszolgáló létesítménnyel, raktár csarnok és szociális épület, eszközfejlesztés.)

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017. 06.07.

Projekt fizikai befejezésének határideje (jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján): 2020. 06. 30. + 3 hónap

Kivitelező: Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)

Alvállalkozók: MI Mérnöki Iroda Kft (1154 Budapest, Szerencs u. 172.), HOVODZÁK-BUILD BAU Kft. (1156 Budapest, Sárfű u. 3. földszint 1.), BRAGER Kft. (5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 147.), TÉR-ÚT GENERÁL Kft. (5137 Jászkisér, Sülyi út 12.)

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2019. 08. 30.

Szerződés összege: 155.697.349 Ft. (a projekt teljes nettó költsége: 186.745.000 Ft. + az önkormányzat által nyújtott támogatás: 12. 9911.365 Ft.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020. 08. 30.

Jelenlegi készültségi szint: nem éri el a 25%-ot

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg.

Kunszentmárton, 2020. június 30.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

..... /2020. (VII.06.) PGB határozat

Kunszentmárton Város Önkormányzata, illetve a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. folyamatban lévő beruházásairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a Kunszentmárton Város Önkormányzata, illetve az KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. folyamatban lévő beruházásairól szóló tájékoztatót.

Értesülnek:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft.

kmf.

Jauernik István
a Bizottság elnöke