

Beszámoló:

Címe:

A 2021. évi polgármesteri tevékenységről

Testületi ülés dátuma:

2021. 10. 28.

Készítés ideje:

2021. 10. 19.

Készítette:

Wenner-Várkonyi Attila

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság		
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság	X	
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

BESZÁMOLÓ

a 2021. évi polgármesteri tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021-as év végének közeledtével szeretnék tájékoztatást adni idei tevékenységemről és az önkormányzattal elért közös eredményeinkről.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztései

1. „Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése” TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010

A projekt keretében az Önkormányzat jelentős turisztikai fejlesztést végez a településen, melynek egyik elemeként szabad strand kerül kialakításra, valamint a Múzeumhoz kötődően turisztikai attrakció valósul meg.

Projektre vonatkozó Támogatási Szerződés főbb adatai

- Keltezése: 2017. július 21.
- Összege: 305.000.000.- Ft
- Támogatási intenzitás: 100 %
- Fizikai befejezés időpontja: 2021. november 30. (jelenlegi hatályos időpont)
- Záró kifizetési igénylés határideje: 2022. február 28. (jelenlegi hatályos időpont)

Az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés befejezési határidejének megfelelően kezdeményezni fogjuk a projekt fizikai befejezési határnapjának módosítását a Magyar Államkincstárnál.

A komplex turisztikai fejlesztés két alprogram megvalósításából tevődik össze. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Vállalkozó megnevezése:

Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5400 Mezőtúr, Sugár utca 27.

„Szabad strand kialakítása” (Kunszentmárton 0367 hrsz.)

- Vállalkozási szerződés keltezése: 2019. szeptember 11.
- Szerződéses ár: nettó 24.593.961.- Ft
- Műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése: 2021. március 31.

Vállalkozó a szerződésben rögzítettek alapján, a jóváhagyott és engedélyezett kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően valósította meg a fejlesztési beruházást. Átadásra

kerültek a beépített anyagok és eszközök minősítései valamint a projekt megvalósulási dokumentációja. Vállalkozó szerződésben rögzített garanciális kötelezettsége: 24 hónap
Teljesítés igazolással megtörtént a projektelem pénzügyi rendezése.

„Látogatóközpont kialakítása” (Kunszentmárton, Kerületiház u. 6.)

- Vállalkozási szerződés kelezése: 2019. szeptember 11.
- Szerződéses ár: nettó 162.398.364.- Ft
- Pénzügyileg elszámolt teljesítések mértéke: 75 %

Vállalkozó készre-jelentése alapján a projektelem műszaki átadás-átvételi eljárása kitűzésre került. A kivitelezési munkák készültségi szintje alapján Megrendelő nem járult hozzá az eljárás megkezdéséhez, az épület nem volt alkalmas a rendeltetészerű használatra. Vállalkozó nem teljesített a szerződésben rögzített kötbérmentes határidőre. Vállalkozó a késedelmes teljesítést elismerte, lenyilatkozta a kivitelezés folytatását valamint a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a teljesítését.

A késedelmes teljesítés miatt Megrendelő késedelmei kötbért fog érvényesíteni melynek összege (30 napos maximális kötbérmérték): 24.359.755.- Ft.

Vállalkozó a végteljesítés időpontjaként (fizikai befejezés) a 2021. október végét jelölte meg.

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. december 22-én forrásraemelési kérelmet adott be a Magyar Államkincstárhoz, melyben többletforrást kért a projekt megvalósításához azzal az indoklással, hogy a fejlesztésre rendelkezésre álló pénzügyi nagyságrend nem nyújt elegendő fedezetet a beruházási kivitelezés költségeire.

Az igényelt többlettámogatás mértéke: bruttó 26.096.816.- Ft

A MÁK 2021. október 8. napján arról tájékoztatott, hogy támogatási kérelmünk jóváhagyott költségnövekmény összege: 26 069 816 Ft.

2. „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017

A fejlesztési projekt helyszíne: Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6. szám, 198 hrsz. A középület főépületi szárnyában kerül elhelyezésre a háziorvosi szolgálat valamint a fogorvosi rendelők helyiségei, a szárnyépület ad helyet a gyermekorvosi és védőnői szolgálatnak. A rekonstrukció keretén belül az épületegyüttesen komplex felújítás valósul meg építészeti, épületgépészeti és épületvillamosság vonatkozásában valamint átfogó akadálymentesítési program kerül teljesítésre. A támogatott fejlesztési program nem tartalmazta a tetőszerkezetek felújítását.

A projekt megvalósításának pénzügyi fedezetére Támogatási Szerződés került megkötésre:

- Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2019. március 01.
- Projekt elszámolható összköltsége: 132.570.000.- Ft
- TSZ 4. számú módosításának kelezése: 2020. december 18. (forrás ráemelés)
- Projekt összköltsége: 189.021.732.-Ft (172.170.000.- Ft támogatás + 16.851.732.-Ft önerő)

Vállalkozó megnevezése: Imrei István Építőipari Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32.)

Szerződés összege: bruttó 159.979.738.- Ft, mely összegből bruttó 144.271.006.- Ft-ra fedezetet a pályázati támogatás (eredeti támogatás + forrásraemelés) biztosít. A fennmaradó bruttó 15.708.732.- Ft-ból 14.892.000.- Ft-ot az Önkormányzat a 2021. évi felhalmozási céltartalék, 816.732.-Ft-ot az általános tartalék terhére biztosított.

Feltételes Vállalkozási Szerződés aláírásának napja: 2019. december 30.
Vállalkozási Szerződés hatályba lépésének időpontja: 2020. december 18.
Munkaterületek átadásának időpontja: 2021. január 04.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021. december 18.

A kivitelezési terveknek megfelelő teljesítések folyamatosak, vállalkozó a 25% készülségi mértéket 2021. június 29-i hatánapra teljesítette pénzügyi záradékolással. Vállalkozóval történt egyeztetés alapján az 50%-os készülségi mérték 2021. október 31.-ei határidőre várhatóan teljesül.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében számos kooperációs egyeztetést tartottunk. A kivitelezéssel kapcsolatos technikai problémák és az időközben felmerült, előre nem tervezhető műszaki anomáliák rendezésre kerültek. Megrendelő kérte a Vállalkozót egy ütemterv kidolgozására a szerződéses határidő biztonságos teljesítésének az érdekében, amelyet nem kapunk meg.

3. „Kunszentmárton zöld város fejlesztése” TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003

A projekt keretében a Kunszentmárton Széchenyi lakótelep, a Kossuth úti lakótelep valamint a Dani Margit Sportcsarnokhoz tartozó zöldfelületek megújítását, közterületi játszó és fitneszeszközök valamint utcabútorok elhelyezését, csapadékvíz-elvezető és szikkasztó csatornarendszerek kivitelezését és rekonstrukcióját, parkolók felújítását, 2 db kutya-futtató és 6 db „nyugalomsziget” megvalósítását, növénytelepítési és területrendezési koncepciók teljesítését, KRESZ park kialakítását, kerékpáros és gördeszkás tereppályák, futókör és gyalogosjárdák kivitelezését valósítjuk meg.

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2017. július 31.

Projekt fizikai befejezésének napja (jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján): 2021. május 31., mely dátum 2022. június 30. napjára történő módosítását kezdeményeztük a Magyar Államkincstárnál.

- Vállalkozói szerződés keltezése: 2019. július 23.
- Összege: bruttó 309.801.447.- Ft
- Kötbérmentes teljesítési határidő: 2021. január 23.

A fejlesztési program 25% mértékének megfelelő teljesítést a szerződéses jogviszonyban állt Profiter Machine Kft. 2019. november 20-i időpontra teljesítette műszaki ellenőri záradékolással. A teljesítés pénzügyi elszámolása bruttó 77.450.362.- Ft értékben megtörtént. Vállalkozó 2019. november 20. – 2021. január 23. közötti időszakban nem végzett értékelhető teljesítést, nem tett eleget a szerződéses kötelezettségének.

Önkormányzatunk a Vállalkozó szerződésszegése (nem teljesítés) miatt 25,26%-os (25% kivitelezés + eszközbeszerzés) készülségi szinten a Profiter Machine Kft.-vel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondta, a teljesítést bruttó 78.255.034.- Ft értékben ismerte el. Intézkedett a fejlesztési projekthez tartozó és a kivitelezésre nem került munkatételekre vonatkozó tervdokumentációk átdolgozására, majd ezt követően Kunszentmárton Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított a fejlesztési program teljesítésére. A projekt megvalósítására kiírt közbeszerzés nyertese az Imrei István Építőipari Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32.)

Szerződés bruttó összege a Vállalkozó ajánlata szerint: 166.092.298.-Ft, melyből bruttó 160.136.986.-Ft-ra fedezetet a pályázati támogatás biztosít. A fennmaradó bruttó 5.955.312.-Ft-ot az Önkormányzat a 2021. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosította, mint önerőt.

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2021. augusztus 16.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónap, de legfeljebb 2022. május 31.

A kivitelező a munkálatokat megkezdte.

4. „Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése” TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039

A pályázat keretében az Önkormányzat a Kunszentmárton, Mátyás király út 21. szám, 3521 hrsz. alatti Nappali Ellátási Központ épületének komplex felújítását, átalakítását, akadálymentesítését, eszközbeszerzését, napelem telepítését, valamint az udvari területek felújítását valósítja meg.

Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2020. július 17.

Projekt összköltsége: bruttó 138.418.180.-Ft (131.436.024.- Ft támogatás + 6.982.156.-Ft önerő)

Projekt fizikai befejezésének határnapja (alapszerződés szerint): 2021. február 28.

Vállalkozó: Future Service Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.)

Vállalkozó 2021. augusztus 18. napján írásban jelezte, hogy a kivitelezéssel érintett üzletágát (így a tárgyi projektet) értékesítette a Future FM Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.) részére, melynek közbeszerzési eljárás szempontjából való ellenőrzése jelenleg folyamatban van. Eredményes lezárásakor jogutódként ő fog a vállalkozási szerződésbe lépni. Szakértők bevonásával folyik az egyeztetés, hogy e miatt kell-e szerződést módosítanunk.

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2021. február 08.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: szerződéskötéstől számított 12 hónap, azaz: 2022. február 08.

Szerződés összege: bruttó 120.162.343.- Ft, melyet a felek (az ajánlatban duplán szereplő tételek értéke miatt) bruttó 1.008.723.- Ft-tal csökkentettek, így a jelenleg hatályos szerződés szerinti bruttó vállalási ár: 119.153.620.- Ft.

Az Önkormányzat 2021. áprilisában forrásraemelési kérelmet adott be a Magyar Államkincstárhoz, melyben kértük, hogy a projekt megvalósításához szükséges többletforrást biztosítsa számunkra az építésre, kivitelezésre vonatkozó költségsor tekintetében.

A Magyar Közlönyben megjelentek alapján Önkormányzatunk kérelme pozitív elbírálásban részesült, mely alapján a fejlesztési projekt 16.192.162.- Ft többlettámogatást kapott.

A projekt forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

A projekt összköltsége: 147.774.111.- Ft

Támogatás: 147.628.186.- Ft

Önerő: 145.925.- Ft

A kivitelezési helyszínen Vállalkozó munkavégzése folyamatos, a 25 % mértéknek megfelelő teljesítése 2021. augusztus 10. napján került jóváhagyásra bruttó 29.872.801.- Ft nagyságrendben.

5. A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban – TOP-5.3.1-16-2017-00004

A helyi identitás és kohézió erősítés a Kunszentmártoni Járásban elnevezésű projektünk 85.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 100 %-os. A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában. A pályázatot konzorciumi formában nyújtottuk be több járási településsel együtt.

2019. augusztus 1. napjától elkezdődött a projekt 36 hónapos megvalósítási időszaka, mely idő alatt a betervezett programok, rendezvények, programsorozatok, táborok kerülnek megszervezésre a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és az önkormányzatok bevonásával.

A rendezvények, programok fő célkitűzése a helyi lakosok, a járás lakosainak identitás tudatának fejlesztése, felébresztése, a szomszédos településen lakók közelebb hozatala egymáshoz, a közösségfejlesztési folyamatok kialakítása és továbbfejlesztése.

A 2020. év és 2021. év nyarán a projekt keretein belül Múzeumbarát tábor és Körös körül könyvbarát tábor került megszervezésre, amelyen belül tematikus programok, kézműves foglalkozások, külsős helyszíntre szervezett kirándulások valósultak meg.

6. Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban EFOP-1.5.3-16-2017-00074

A pályázat a környező települési önkormányzatokkal közösen, konzorciumi formában valósul meg.

A Projekt eredeti megvalósított időszaka 2018. 03. 01. – 2021. 02. 28. napja között volt. Ezen időszak a koronavírus világjárvány miatt 2021. március 1. napjától meghosszabbításra került először 2021. augusztus 31. napig. Jelenleg 2021. szeptember 1. – 2021. november 30. közötti időszakra kértük az Irányító Hatóságtól a projekt hosszabbítását.

Ennek értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2021. november 30.

A projekt összköltsége: bruttó 499 976 420,- Ft vissza nem térítendő támogatás.

A projektben az alábbi szakemberek vannak alkalmazásban:

- Szakmai vezető
- Közösségszervező
- TINI-Kuckó szakemberek – hetente tematikus klub foglalkozások megtartása kézműves tevékenységgel, sport programokkal, külsős programokkal színeztve
- Előadók, egyéb szakmai megvalósítók (előadások, kiscsoportos foglalkozások, preventív programok tartása, sport programok
- Ifjúsági referens – a projekt ösztöndíjának koordinálása és ifjúságit érintő feladatok ellátása

Minden évben megrendezésre került a Biztonságos vakáció, valamint a Honismereti tábor is, amelyek rendkívül nagy segítséget nyújtottak a településen élő családoknak, nyári szünetben, tematikus, változatos programokkal várták a résztvevő gyerekeket.

A projekt keretén belül Kunszentmárton településen tovább folyósításra kerültek a középiskolás és a felsőfokú ösztöndíjak.

A konzorciumvezetőkön kívül a konzorciumi tagok is 10 hónap időtartamra ösztöndíjat tudtak folyósítani a saját településükön élő tanulóknak, hallgatóknak: Cibakháza, Cserkeszölő, Csépa, Öcsöd, Nagyrév, Szelevény, Tiszainoka, Tizsakürt.

7. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020

A pályázat 2020. júniusban benyújtásra került a múzeum egyes raktári egységei állományvédelmi helyzetének átfogó rendezésére. A kérelmezett támogatás 2.000.000 Ft. A pályázat támogatása 100 %-os támogatási intenzitású. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Megvalósítása folyamatban van.

8. „Dani Margit Sportcsarnok tetőfelújítása”

Kunszentmárton Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „CS6” jelű, csarnok felújítási programra. A rekonstrukció keretösszege a tervezői költségvetés alapján bruttó 215.773.000.- Ft. Műszaki tartalom tekintetében a Sportcsarnok teljes tetőfelületének rétegtendje kerül felújításra 2960 m² összfelületen, az épületbádogos szerkezetek teljeskörű cseréjével.

- A projekt kivitelezésének megrendelője: Magyar Kézilabda Szövetség
- Generálkivitelező/Vállalkozó: SIMI-ÉP Kft. (1221 Budapest, Magdolna u. 28.)
- Műszaki ellenőr: HEKET Kft. (Herczeg Zsolt, Beke Nikoletta)
- Munkaterület átadás-átvétel időpontja: 2021. április 07.
- Kivitelezés megkezdésének időpontja: 2021. augusztus 18.

A tényleges kivitelezés megvalósítására helyi vállalkozás (MIDO-LINA Kft. 5440 Kunszentmárton, Hunyadi u. 45.) került bevonásra alvállalkozói jogviszony keretén belül. Jelenleg a kivitelezési munkák kb. 70% készültségi szinten állnak.

Kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2021. év vége.

Önkormányzat egyéb, saját bevétele terhére megvalósuló beruházásai, fejlesztései

9. „Kunszentmártoni háziiorvosi rendelő tetőfelújítása”

A Képviselő-testület a 2021. október 7. napján tartott ülésén a háziiorvosi rendelő tetőfelújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeként, az Imrei István Építőipari Kft.-t bízta meg a kivitelezési munkákkal.

A vállalási ár nettó 30.353.511 Ft + 8.195.448 Ft ÁFA, azaz bruttó 38.548.959 Ft ár fedezetét az Önkormányzat a 2021. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Jelenleg a vállalkozási szerződés aláírása van folyamatban.

Magánszemélyek kommunális adója terhére végzett beruházások

10. Zúzottköves útstabilizáció

Az önkormányzat a 99/2021.(III.26.) számú határozattal döntött Kunszentmárton József Attila, Katona József, és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizáció munkáinak megrendeléséről bruttó 12 983 379 Ft értékben. A kivitelezési munkák során a Vörösmarty utcán lévő szennyvízagnak szintbehelyezési munkálatai miatt a 197/2021.(VI.24.) számú határozatta elfogadta a Képviselő-testület a kivitelező 638 810 Ft. összegű pótmunka igényét. Az útfelújítási munkák határidőben befejeződtek

11. Lakossági járda felújítási program

A 63/2021.(II.26.) számú valamint a 196/2021.(VI.24.) számú határozatokkal az Önkormányzat 2021. évi magánszemélyek kommunális adóbetétele terhére összesen 2.500.000.-Ft értékű, ~463 m² járda felújításához szükséges építési anyagot biztosított a lakossági járdafelújítási munkák támogatására. A járda felújítás célja, hogy Kunszentmárton közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdák jó állapotúak, balesetmentes közlekedésre alkalmasak legyenek, a járdafelújítási keretet a lakosság majdnem teljes mértékben kihasználta; a fennmaradó keretből a Városgondnokság saját beruházásban állított helyre járdákat.

12. Kamerarendszer bővítése

A 144/2021.(IV.30.) határozattal döntött az önkormányzat a térfényező kamerarendszer központi egységének bővítéséről, (bekerülési költsége 878 967Ft) mely lehetővé teszi a térfényező kamerák számának bővítését a későbbiekben.

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

A 2021. év rendezvényeinek megtartását jelentősen befolyásolta a pandémiás helyzet.

Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, igazodva a kialakult helyzethez online módon (Magyar Kultúra napja, 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc).

Az év folyamán a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és civil szervezetek szervezésében megrendeztük hagyományos kulturális, szabadidős és sport programjainkat (Nemzeti Összetartozás napja, Tarhonyafőző Verseny, Országos Gyorsasági Roncsderby, Szent Márton Fogathajtó Kupa, Városi Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Elszármazottak Találkozója, Kakasfőző Verseny, Szent István Nap, Kunszentmártoni Amerikai Autós Találkozó, Városnap, részvétel Jász-Expón, Vásártéri Lecsófőző Hármaskörös Gáti Futás, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Október 6-i megemlékezés, Október 23-i megemlékezés).

2021-ben augusztusi ünnepi testületi ülésen kitüntetésekkel adtuk át, köszöntöttük megyei díjazottainkat.

Intézményeink, civil szervezeteink számos programmal színesítették a rendezvényeket, mellyel egyre több kunszentmártoni él. Szinte valamennyi rendezvényen részt vettem, több esemény szervezésébe be is kapcsolódtam.

Testvértelepülési kapcsolatok

Aktív kapcsolattartásra törekszem a testvértelepülésekkel, szívügyem a baráti viszony megtartása. Az öt testvértelepülés: Teterow, Csíkszentmárton, Stryszawa, Verbóc-Feketepatak, Jászapáti.

Sajnos a pandémia miatt németországi Teterow város sem rendezte meg a hagyományos Hechfest rendezvényét és a kialakult járványhelyzet következtében nem városunkba látogatni a fúvószenekar. Remélem, hogy a járványhelyzet elmúltával, a fúvószenekarok cserelátogatása a kunszentmártoni Fúvószenekar közreműködésével folytatódik, hiszen nagyon jó kapcsolat alakult ki a két zenekar között.

A Romániában, Erdélyben található Csíkszentmárton és Kunszentmárton városa 1993. november 13-án hozott létre testvér települési kapcsolatot. Minden évben kölcsönös látogatások zajlanak a települések vezetősége és delegációik között kulturális rendezvényeken. Ebben az esztendőben nyár elején díjátadó ünnepségen vettem részt, melyen Gergely András polgármestert díszpolgári címmel tüntették ki.

A Lengyelországban található Stryszawa és Kunszentmárton városa között a testvérvárosi együttműködési megállapodásra 2016-ban kerül sor. Szoros együttműködést szorgalmazznak a két város önkormányzatának jóváhagyásával.

Az együttműködés megkötése óta minden évben kölcsönös látogatások zajlanak a települések vezetősége és delegációik között egy-egy kulturális rendezvényen.

Az Ukrajnában, Kárpátalján található Verbóc-Feketepatak községek és Kunszentmárton városa 2016-ban testvér települési kapcsolatot kötött. A települések baráti kapcsolatok kialakítására törekszenek a települések lakói között. Mindkét település delegációi kölcsönösen részt vesznek egymás kulturális rendezvényein.

Kunszentmárton minden évben a Városnapon látja vendégül 4 külföldi és magyarországi testvértelepülésének delegációját, viszonzva meghívásukat, vendégszeretetüket. Ebben az esztendőben városnap meghívásunkat testvértelepüléseink örömmel fogadták, és Teterow kivételével mindannyian ellátogattak városunkba.

Jászapáti és Kunszentmárton Városa 2018-ban kötött testvérvárosi megállapodást. Az ezt megelőző években is a közös gyökerekre tekintettel szoros együttműködés folyt a két település között. Örömmel vettem részt a díszvendégként meghívott Kunszentmárton képviselőjében a Jászapátiban megrendezésre került JÁSZ EXPO-n.

Felvettem a kapcsolatot a szlovákiai Nádszeg település polgármester asszonyával testvértelepülési együttműködés kialakítására, aki örömmel fogadta ezt a kezdeményezést.

Pénzügyi és adóügyi feladatok:

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának alapjait az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) számú önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet tartalmazza az intézményrendszer tervezett kiadásait és a 2021-ben elvárt

bevételeit. Az eredeti költségvetés megalkotásakor nagy jelentőséget biztosítottam a megfelelő költségvetési tartalék meghatározásának. Elmondhatom, hogy a 2021 évi költségvetés a tervezett kiadásokon felül **276.000 e. Ft tartalék előirányzatot tartalmazott.**

A bevételek tekintetében az egyik legjelentősebb tétel az egyes Önkormányzati feladatokhoz biztosított feladatfinanszírozás, amely rendszer törvényi átalakítása Kunszentmárton Város Önkormányzatát 2021-ben pozitívan érintette. Azon feladatok tekintetében, ahol az állami finanszírozás nem fedezi a tervezett kiadásokat, biztosítani tudtuk Önkormányzati saját forrásból a további fedezetet.

A helyi adóbevételek szintén jelentős bevételi forrást jelentenek az Önkormányzat számára, ezért ezen előirányzat tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a korona vírus járvány hatásaira és az egyes jogszabályi változásokra.

Az év eddigi időszakában befolyt adóbevételek alapján elmondhatom, hogy a tervezett 385.000 e. Ft előirányzat 100 %-ban teljesülni fog és egyes adónemek esetében még túlteljesítésre is számolhatunk.

A helyi iparüzési adónál 44 795 e. Ft többletbevétel folyt be (a beszámoló elkészítéséig). Ezen adónem esetében még egy közel 25.000 e. Ft-os előirányzat emelésre lesz szükség, mivel a mikro-kis vállalkozások adómértékének 1%-ra való mérséklése a tervezettnél ennyivel kisebb volument jelentett az önkormányzat számára. Elmondhatom, hogy a városunkba üzletet nyitó Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.-től 2021-ben közel **15.000 e. Ft többletbevétellel számolhatunk** ezen adónem tekintetében.

Az építményadó bevétel a tervezetthez képest minimális összeggel alulteljesül, mivel egy jelentős adózó törvényi mentességben részesül a továbbiakban.

A telekadó esetében is elmaradás mutatkozik a tervezett bevételhez viszonyítva. Előreláthatóan az év végéig ez az előirányzat azonban teljesülni tud.

A gépjárműadó tekintetében 2021-ben az Önkormányzat már nem tervezhetett bevétellel jogszabályi változás miatt.

A talajterhelési díj bevételek ebben az évben is túlteljesítést eredményeztek. A hatósági ellenőrzések mind a befizetések számát, mind pedig azok összegét megemelték.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a tervezett előirányzat már a beszámoló elkészítésekor teljesült, a folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknak és az adófelderítéseknek köszönhetően az év végéig még többletbevétel keletkezhet.

Az év folyamán az adónemek maradéktalan teljesülése érdekében kiemelt figyelemmel következetes behajtási munka folyik a hátralékok folyamatos csökkentése érdekében, melyet rendszeresen ellenőrzök.

Az év eltelt időszakának adatai alapján elmondhatom, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a bevételek a tervezetteknek megfelelően alakulnak, likviditási probléma nem volt és az év hátralévő részében nem is várható. Az intézményvezetőkkel történő folyamatos egyeztetések során a nem várt kiadások fedezetére próbálunk megoldást találni, az intézményi költségvetésből nem megoldható kiadások esetén az Önkormányzat tartalékából biztosítani. A hozzám beérkező civil szervezetek kérelmeit az év során objektíven mérlegeltem és a támogatási keretem összegén belül támogattam.

Kunszentmárton, 2021. október 20.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2021.(X.28.) határozat

Wenner-Várkonyi Attila polgármester 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Wenner-Várkonyi Attila polgármester 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesül: Képviselő-testület
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
KKÖH Számviteli Osztály
KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
KKÖH Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző