

Tisztelt Kunszentmártoni Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk hivatalos kérelmet benyújtani a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú,

A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó bútorok beszerzése elnevezésű projektünk megvalósítási határidejének meghosszabbítására.

A projekttervben rögzített határidőt rajtunk kívül álló, előre nem látható logisztikai és beszállítói problémák miatt sajnos nem tudjuk tartani. A csúszást az alábbi indokok bízvást igazolják:

- **Meghosszabbodott szállítási idők:** A projekt keretében beszerezni kívánt bútorok jelentős részénél a gyártó/forgalmazó a tervezettnél lényegesen hosszabb szállítási határidőre vállaltak.
- **Sérült termékek és reklamáció:** A megérkezett bútorok közül több darab is sérülten kézbesítve érkezett meg. Ezen tételek minőségi reklamációja, illetve a cserefolyamat jelenleg is folyamatban van a beszállítókkal.

Mivel a sérült és még hiányzó bútorok nélkül a projekt rendeltetésszerű lezárása nem lehetséges, ezúton tisztelettel kérjük a megvalósítási határidő módosítását 2026.11. 27 napjáig.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatban szereplő bútorok 80%-át kész állapotban már leszállítottuk. A teljesítés fennmaradó részében tapasztalható csúszást lényegében a sérülten érkezett bútorok reklamációs folyamatainak időigénye okozza.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatban lévő reklamációkat a lehető leggyorsabban lezárjuk, és a projektet az új határidőre sikeresen befejezzük.

Szíves megértésüket és a kérelem pozitív elbírálását előre is köszönjük.

INFOBIT KFT.
7700 Mohács, Etele János u. 5/A 1/5
Adószám: 14422702-2-02

Solti Ádám

Ügyvezető Igazgató

Kelt.: Mohács, 2026.10.28.