

Tájékoztató:

Címe:
Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól

Testületi ülés dátuma:
2024.10.31.

Készítés ideje:
2024.10.21.

Készítette:
dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:
-

Pénzügyileg ellenőrizte:
Szabó János

Jóváhagyta:
Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		

Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Tájékoztatás

Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatást adok a Kunszentmárton Város Önkormányzata részéről 2022-2024. években benyújtott és pozitív elbírálásban részesült pályázatok megvalósításainak folyamatáról, azok jelenlegi helyzetéről a 2024. májusában adott tájékoztatás óta eltelt időszak vonatkozásában.

I. Kunszentmárton, az élhető település - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

Képviselő-testület a 4/2022. (I.13.) számú határozatával döntött a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 „Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról. A kérelem pozitív elbírálásban és **499.999.636.- Ft** támogatásban részesült.

Támogatási szerződés aláírásának napja: 2022. március 30.

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „KUNSZENTMÁRTON - B ÉPÜLET HOMLOKZATFELÚJÍTÁS” tárgyban, mely eljárás eredményeképp 2024. szeptember 30-án vállalkozási szerződés került aláírásra a Ponty-Bau Kft. (6500 Baja Kenderes utca 9/A.)-vel nettó 49 794 434 Ft vállalási áron.

Kivitelezőnek a munkaterület 2024. október 10-én átadásra került, teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 150 naptári nap.

A műszaki ellenőri feladatokat a lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményeképp az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Madách u. 26.) látja el bruttó 1.054.100,-Ft vállalási áron.

A „**Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója**” tárgyú közbeszerzési eljárás az Irányító Hatóság és KFF által kért hiánypótlások, módosítások elvégzését követően megindult, ajánlattételi határidő 2024. június 15. 13.00 óra volt.

Az ajánlattételi határidőig hat ajánlat érkezett az alábbiak szerint:

Ajánlattevő rövid neve	1. Mindösszesen nettó összár (Ft)	2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)	3. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)	4. A kötelező jótállási időn felüli jótállási idő (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
Radomépkor Korlátolt Felelősségű Társaság	284 878 405	36	36	24
Szolnok Aszfalt Kft.	266 760 000	36	36	24
Everling Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság	282 780 337	36	36	24
ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	240 789 670	36	36	24
BÓLEM Építőipari Kft.	266 726 737	36	36	24
Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.	235 104 355	36	36	24

A közbeszerzési eljárás bonyolítását Varga Tímea E.V. látja el, aki megkezdte az ajánlatok értékelését.

A projekttel kapcsolatban a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága megkereste Önkormányzatunkat, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszautalni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül.

Kifizetési kérelmet csak kivitelezési számlára és ahhoz arányosan számított flat rate költségekre lehet benyújtani, melyet az Önkormányzat a tervek elkészültének elhúzódása és a kivitelezési munkálatokra lefolytatott, folyamatba épített ellenőrzés hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások többlet időigénye miatt valóban nem tudott megtenni a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül.

Ennek megfelelően a számlánkon lévő 499.999.636,- Ft támogatási előlegből 407.578.245,- Ft visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján támogatási összeg lehívására a részükre benyújtott likviditási tervek alapján lesz lehetőség, melyeket – ígéretük szerint – rugalmasan

kezelnek, így az Önkormányzatnak nem fog likviditási problémát okozni a nagyobb összegű kivitelezési számlák kifizetése.

II. Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031

Képviselő-testület a 4/2022. (I.13.) számú határozatával döntött a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról. A kérelem pozitív elbírálásban és **144.069.508.- Ft** támogatásban részesült.

Támogatási szerződés aláírásának napja: 2022. március 30.

A kivitelezési munkálatok a **Dani Margit Sportcsarnok** és a **Szociális Ellátási Központ** épületénél határidőre befejeződtek. A **Városgondnokság** épületénél a szerződésmódosításban foglalt határidőre, azaz 2024. június 28. napra fejeződtek be.

A csarnok esetén a napelemes rendszer hálózatra történő rácsatlakozása 2024. szeptember 24. napján megtörtént.

A Városgondnokság épületénél a háztartási méretű kiserőműves rendszer csatlakozása és a hőszivattyúk újbóli illetve végleges beüzemelése még nem történt meg.

III. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon lévő Szociális Ellátási Központ épületének és kerítéseinek felújítására, a Képviselő-testület 130/2022.(IV.28.) határozatának megfelelően. A pályázat pozitív elbírálásban és 99.999.754,- Ft támogatási összegben részesült.

Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023. január 24.

Képviselő-testület a 196/2023. (IX.07.) határozatában döntött a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárással kapcsolatos ügymenetet a megbízott közbeszerzési szakértő cég megindította. Az eljárás nyertese a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.)

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2024. február 28.

Vállalási ár: bruttó 62.484.699,- Ft

Teljesítési határidő: munkaterület átadás-átvételétől számított 5 hónap

Munkaterület átadásának napja: 2024. március 11.

A vállalási ár a támogatási költségssoron rendelkezésre álló összegnél kevesebb. Ez abból a szempontból kedvezőtlen, mivel az önkormányzatnak így visszafizetési kötelezettsége keletkezhet a pályázat végső elszámolásakor. Ennek elkerülésére, csökkentésére további eszközök beszerzését tervezzük.

Vállalkozó kérelmére a Képviselő-testület 163/2024 (VIII.05) számú határozatával döntött a vállalkozási szerződés módosításáról a kereskedelmi forgalomban nem kapható 5 db lámpatest műszaki egyenértékű termékre cserlésével kapcsolatban. A szerződésmódosítás nem lépett hatályba, mivel vállalkozó a mai napig nem írta alá a szerződés módosítást.

A kivitelezési munkálatoknak szerződés szerint 2024.08.11. napra kellett volna befejeződnie. A 2024.08.09. napra kitűzött műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséhez az önkormányzat nem járult hozzá, mivel a tapasztalt mennyiségi hiányosságok alapján a középület a rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas.

A mennyiségi hiányosságok pótlása után a Vállalkozó 2024.08.31. nappal ismételten készre jelentette a kivitelezést.

2024.08.22. napon kelt levelében Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be műszaki tartalom változásra és teljesítési határidő hosszabbításra. A műszaki tartalom változás Vállalkozó kimutatása alapján nettó 3.726.344 Ft többlet költséget eredményezett. A teljesítési határidőt 2024.08.31. napra kérte módosítani. A kérelemmel kapcsolatban a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott előterjesztés keretében, mely alapján 215/2024. (X.10.) határozatában projekt műszaki tartalom változásait tartalmazó szerződésmódosítást támogatja azzal, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj nem módosul.

A készre jelentés után 2024.09.11. napon megkezdésre került a műszaki átadás-átvételi eljárás. A felmerült minőségi kifogásokat vállalkozó 2024.10.11. napra teljesítette. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a kivitelező kéri az eljárás felfüggesztését, mivel a Képviselő-testület fentebbi döntéséről értesítés hiányában érdemben nem tud nyilatkozni. A munkaterület a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig vállalkozó részéről nem kerül visszaadásra.

A TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.-vel a Képviselő-testületi döntésről való értesítést követően a tárgyalások megkezdődtek, melyről részletes tájékoztatást, előterjesztést az egyeztetések lezárása után fog kapni a tisztelt Képviselő-testület.

IV. Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013

A Képviselő-testület 131/2022. (IV.28.) számú határozatát végrehajtva pályázatot nyújtottunk be a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban és 199.999.628,- Ft támogatási összegben részesült.

A támogatási szerződés aláírásának napja: 2023. február 8.

Pályázat keretében a Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása valósult meg.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképp a vállalkozási szerződés az ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft.-vel (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. épület földszint 3.) 2024. április 22-én aláírásra került.

Vállalási ár: 148.900.000,- Ft + 40.203.000,- Ft Áfa, bruttó 189.103.000,-Ft.

A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 120 nap.

A kivitelezés során a kivitelező jelezte, hogy nem találja a költségvetésben szereplő 43. tétel

megvalósításának helyét. A tervező válaszában jelezte, hogy útépités esetében az akadálymentesítés nem releváns tétel, a költségvetésből törölhető, azaz a költségvetésbe adminisztrációs hiba miatt került bele. Ennek eredményeképp a vállalkozási szerződés 2024. július 02-án módosításra került, az ajánlati költségvetésből törlésre került a „Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x8, 20x20x8, 20x30x8, 30x30x8 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 10x20x8 cm méretben, pogácsás piros, 60 cm szélességben 0/5 zúzott ágyazóhomokba fektetve 0/1 zúzott homokkal hézagolva” megnevezésű tétel nettó 400.000.-Ft-tal

Fentieknek megfelelően a vállalási ár az alábbiak szerint módosult: nettó 148.500.000,- Ft, + ÁFA (27%) 40.095.000,- Ft, azaz bruttó 188.595.000,- Ft.

A kivitelezési munkákat az ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. épület földszint 3.) a vállalkozási szerződésben rögzített határidőn belül rendben befejezte.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2024. július 24-én megtörtént, jelenleg közbeszerzési eljárás utóellenőrzése, a projekttel kapcsolatos kifizetési kérelmek hiánypótlása, illetve a projektzárásra való felkészülés zajlik.

V. Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013

2022. júliusában pályázatot nyújtottunk be a „Helyi gazdaságfejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázatban igényelt támogatás összege 366.677.100,- Ft.

A pályázat keretében a Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 1. szám alatti iskola épületében főzőkonyha kialakítása valósul meg. A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került, majd 2024. március 11-én érkezett értesítés alapján 366.677.101,-Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatási szerződés aláírásának napja: 2024. május 23.

A tervek felülvizsgálatára árajánlatot kértünk be, mivel a tervek legutolsó felülvizsgálata óta eltelt 2 év, valamint az épületen a Szolnoki Tankerületi Központ villamoshálózat fejlesztést végzett, amik indokolják a tervdokumentáció felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot a Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi u. 31.) végzi nettó 1.620.000 Ft + áfa, azaz bruttó 2.057.400 Ft összegben, melyből 1.066.800 Ft összegre fedezetet a pályázati támogatás, a fennmaradó 990.600 Ft összegre az önkormányzat 2024. évi felhalmozási céltartaléka biztosít fedezetet. A felülvizsgálat során tartott egyeztetések során az a döntés született, hogy a terveket módosítani szükséges, mivel az öltözőket, zuhanyzókat, WC-ket tartalmazó épületrész 180°-kal történő megfordítása, és így külső bejárat kialakítása szükséges. Szükséges továbbá a konyha önálló fogyasztási helyként, külön főmérővel történő ellátása, mivel a konyha működéséhez szükséges elektromos kapacitás csatlakozási díját a pályázat keretében akkor számolhatjuk el, ha ezt a szolgáltató az önkormányzat nevére állítja ki. Jelenleg az iskola főmérőjének felhasználója, számlafizetője a Szolnoki Tankerületi Központ.

A tervmódosításra vonatkozó árajánlatkérés kiküldésre került, azonban ennek a díja a pályázat keretében jelenleg nem elszámolható költség.

A projektmenedzsment feladatok ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei

Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (5001 Szolnok, Kossuth u. 2.) kötöttünk szerződést nettó 8.900.000 Ft + 2.403.000 Ft, azaz bruttó 11.303.000 Ft összegben, melyre fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

VI. Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018

A Képviselő-testület a 220/2022. (VIII.25.) számú határozata alapján nyújtottunk be pályázatot a „Helyi gazdaságfejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban és 169.518.836.- Ft támogatásban részesült.

A támogatói okirat aláírásra került 2023. március 3. napján.

A Képviselő-testület 197/2023. (IX.07.) határozatával döntött a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.

Az eljárás lefolytatásra került, a Képviselő-testület 23/2004. (II.12.) határozata alapján az eljárás nyertese az INTEGRÁL Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád utca 10.), mivel ő a legjobb ár-érték arányú ajánlattevő. Vállalási ára: nettó 81.137.916,-Ft, mely összegre fedezetet a pályázati támogatás biztosít.

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2024. március 26.

Vállalási ár: bruttó 103.045.153,- Ft

Teljesítési határidő: munkaterület átadás-átvételétől számított 200 nap

Munkaterület átadásának napja: 2024. április 02.

A vállalási ár a támogatási költségson rendelkezésre álló összegnél kevesebb. Ez abból a szempontból kedvezőtlen, mivel az önkormányzatnak így visszafizetési kötelezettsége keletkezhet a pályázat végső elszámolásakor. Ennek elkerülésére, csökkentésére a piac működéséhez szükséges eszközök beszerzését és magasabb műszaki tartalom megvalósítást tervezzük: 1. a piaciroda rekonstrukciós felújításánál a tetőszerkezetet érintő részleges megerősítés helyett komplett átépítés került végrehajtásra a szelemenvezést, valamint a szarufázatot érintően (1. számú szerződésmódosítás). 2. a műszaki szempontokat, valamint a gyalogos forgalom akadálymentes biztosítását figyelembe véve indokolt volt az alépítményi szerkezettel nem rendelkező felületek teljeskörű átépítése a meglévő kiselemes térkövek felhasználásával, valamint a szegélyezés műszaki szempontoknak megfelelő átépítése befogató beton alapgerendázatba (2. számú szerződésmódosítás). A magasabb műszaki tartalom megvalósításának nincs jogszabályi akadálya, a felmerülő többletköltségek elszámolhatók a pályázati keretösszeg terhére szerződésmódosítás keretében.

A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje: 2024. október 19. A műszaki átadási-átvételi eljárás megkezdődött.

VII. Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában TOP_PLUSZ-3.1.3-JN1-2024-00002

A Képviselő-testület 95/2024 (IV.04.) számú határozata alapján nyújtottunk be pályázatot a „Helyi humán fejlesztések fejlesztése” című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem 2024. április 30. napon benyújtásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A pályázat megvalósítását konzorciumi formában, a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesülettel, mint konzorciumi partnerrel tervezzük megvalósítani.

Együttműködő partnerként mind az előkészítésbe (szakmai tartalom, programok összeállítása), mind a megvalósításba bevonásra kerül a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, így biztosítható, hogy a pályázatban szereplő tevékenységek, programok, rendezvények valós igényeken alapulnak.

A betervezésre kerülő programok, rendezvények az alábbiak:

Időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali intézmények) esetén:

- Idősek teadélutánja.

Gyermekjóléti alapellátás (család- és gyermekjóléti szolgálat, család és gyermekjóléti központ) esetén:

- Táborok: általános nyári táborok (évente 1 alkalommal, több héten keresztül, annak érdekében, hogy a nyári szünet idejére a dolgozó szülők gyerekei hasznosan és biztonságban töltsék az idejüket).

Közösségi programok:

- Pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó programok a lakosság részére.

Ifjúságot célzó tevékenységek:

- Tematikus táborok: horgásztábor, biciklis tábor, sporttábor, honismereti ifjúsági tábor.
- Fiatalok a helyi turizmusért
- Fedezzük fel együtt Kunszentmárton városát!

Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciók programok szervezése, a programokra való eljutás segítése:

- Szexuális felvilágosító programok megvalósítása a fiatal (14-16 éves) korosztály esetében.
- Szerhasználatot megelőző programok iskoláskorú korosztály esetében.
- Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek fejlesztése települési szinten.

Közösség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás programok:

- Sportprogramok: óvodás gyermekek részére.

Szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítása:

- Bűnök és büntetések – Bűnmegelőzés régen és ma – szemléletformáló programok, rendezvények megvalósítása.

Digitális kompetenciafejlesztő programok, tréningek (pl.: alapvető digitális írástudás kompetenciák fejlesztése, infokommunikációs eszközök alapszintű használatának elsajátítása érdekében) szervezése és a programra való eljutás segítése a mélyszegénységben élők (ideértve mélyszegénységben élő gyermekeket, fiatal felnőtteket is), romák (ideértve roma gyermekeket is), fogyatékkal élők és időskorúak számára:

- Digitális kapcsolatok: Az alapvető digitális készségek elsajátítása interaktív módon, ahol az eszközök megismerésén és kezelésén felül az idősek igényeihez és felmerülő kérdéseikhez alakítják a tréningeket.

A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges és indokolt eszközök is betervezésre kerültek. A programokhoz, rendezvényekhez szükséges eszközbeszerzésre 15%-os költségkorlát vonatkozik.

A pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó dokumentum csatolása, ezért Kunszentmárton Város Önkormányzata részéről a beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzat alapján árajánlatkérési eljárás került lefolytatásra a dokumentum elkészítésére. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a „PROJMEN” Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft. (4034 Debrecen, Nógrádi Mátyás u. 27.) adta nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft, azaz bruttó 1.905.000,- Ft összegben, melyre fedezetet a 2024. évi felhalmozási céltartalék biztosít, a pályázat nyertessége esetén abban elszámolható költségnek minősül.

VIII. Hung2024 pályázat

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ jelezte részvételi szándékát a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására (HUNG2024) pályázati felhívásra, melyet az agrárminiszter, mint a Hungarikum Bizottság elnöke tett közzé. A pályázatot települési, tájegységi, vármegyei értéktárral és hivatali kapu regisztrációval rendelkező önkormányzat nyújthatta be, azonban annak a pályázatot a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ fogja megvalósítani.

A programok megvalósítására bruttó 3.506.000,- Ft összegben pályáztunk. 2024.09.30. napon érkezett támogatói döntés értelmében a pályázat pozitív elbírálásban és csökkentett összegű támogatásban részesült. Az elnyert támogatási összeg 2.300.000 Ft. A csökkentett támogatás miatt a pályázat költségvetése módosításra került, de a programok így is megvalósításra kerülnek/kerültek. Támogatói okirattal jelenleg még nem rendelkezünk. A projekt során megvalósításra kerülő rendezvények: 1. Őszi kiszívesztivál, pálinkaverseny és konferencia előkészítése és megvalósítása. 2. Márton-napi vásár, barátfüle kóstoló és csíramálésütés. 3. Kiszebáb égetés és farsangi maskarás fánkfesztivál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. október 21.

Dr. Szabó Péter
polgármester

/2024. (X.31.) határozat
Kunszentmárton Város Önkormányzatának a folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól szóló tájékoztatót.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző