

Érkezett

2019. SZEPT. 16.
3/300/19



JNSZ MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

Projektmenedzsment tevékenységhez

TOP-1.1.1-15-JNI-2016-00001 azonosítószámmal nyilván tartott, "Kunszentmártoni Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése" c. projekt

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízta meg a "**Kunszentmártoni Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése**" c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátására a **2017. július 03.-én kelt** megbízási szerződés alapján.

A Megbízott a benyújtott 4. számú részszámlához a szerződés 2.2. pontja alapján jelen beszámolót mellékeli, amelyben bemutatja az adott időszakban elvégzett tevékenységet.

Az Ügynökség az 4. részszámla teljesítési időpontjáig (2018.08.02.-2019.09.01.) a következő feladatokat látta el:

Projektkoordinációs tevékenység ellátása

Jelen időszakban *projekt-előkészítés* kapcsán felmerült feladatok, tevékenységek:

Időpont, időtartam	Elvégzett feladatok
2017.06.08.	Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja
2018.06.15.	Az 2. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.
2018.03.-2018.11	Az engedélyes és kiviteli tervekhez kapcsolódó szakágazati költségvetések összeállításakor a pályázatban az építési soron betervezett költségekhez képest nettó 46.000.000 Ft költségnövekmény keletkezett, amit a kedvezményezett saját forrásból már nem képes fedezni. Mivel a tervezők által összeállított költségvetés jelentősen magasabb, mint amit a kedvezményezett a költség soron betervezett, így szükségessé vált indikatív ajánlatok bekérése és vizsgálata.
2018.09.17.	A 2. számú szakmai beszámoló elfogadásra került
2018.11.-2019.01	A 3 db indikatív ajánlat beérkezése után megállapíthatóvá vált, hogy az építési költségnövekmény aránytalanul magas, a közbeszerzési eljárás megindítása ezért rendkívül kockázatos, mivel egy irreálisan magas kivitelezői ár többletköltségét a kedvezményezett semmilyen forrásból nem tudja biztosítani. A kedvezményezett az áttervezésre vonatkozó eljárást elindította. A beérkezett ajánlatok alapján a Bács-Tender Kft. végezte el műszaki tartalom csökkentésével járó áttervezési feladatokat. A tervező cég a leterheltség és kapacitáshiány miatt, az áttervezett dokumentumokat 2019. január 31.-ére készítette el.
2019.03.29.	A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás megjelenésével vette kezdetét.

h

2019.05.17.	Az eljárás lezárása az eljárás (fedezethiány miatt történő) eredménytelenné nyilvánításával megtörtént.
2019.06.14.	Az új közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az ajánlatok bontására 2019.07.11.-én került sor.
2019.08.12.	Az eredményes eljáráshoz kapcsolódó kisebb mértékű fedezethiányt az Önkormányzat saját erőből biztosítja
2019.08.23.	A sikeres közbeszerzés révén a kivitelezői szerződés megkötésre került.
2018.03-2019.09.	A projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése, közbeszerzési szakértővel való egyeztetések megkezdése
2018.03-2019.09.	Folyamatos kapcsolattartás Megbízóval és a Megbízó által kijelölt személyekkel, illetve a Magyar Államkincstár illetékes kollégáival.

A jelentési időszak alatt folyamatosan felmerülő feladatok:

- A projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek ellátására irányuló szerződések előkészítésében való közreműködés.
- Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó kijelölt képviselőjével, részére folyamatos tájékoztatás, szakmai tanácsadást a pályázat zökkenőmentes megvalósítása érdekében.
- Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet, azaz a Magyar Államkincstár pályázati referenseivel.
- Ajánlatkérések, beszerzések előkészítésében való részvétel (kivitelező, műszaki ellenőr kiválasztása)
- Költségvetés teljesülésének követése, az egyes tételek elszámolhatóságának Magyar Államkincstárral történő egyeztetése e-mailen keresztül.

Az Ügynökség a projekt koordinációja során törekszik a feladatok szerződés szerinti – megadott határidőkre történő – elvégzésre, a Megbízó elvárásaival összhangban. A megbízási szerződésben foglalt feladatokat a beszámolási időszakban az Ügynökség teljesítette.

Szolnok, 2019. szeptember 01.


Karancsi Tamás
 igazgató