

Szállítási szerződés

1. számú módosítása

Alulírottak,
egyfelől Kunszentmárton Város Önkormányzata
székhelye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
képviseli: Dr. Czuczai Mihály
elérhetősége: tel: 56/560-500, fax: 56/461-158
e-mail: burzon.xenia@kunszph.hu
adószáma: 15732949-2-16
bankszámlaszáma: 11745042-15409890-02130110
mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől az Artmed Kft.
székhelye: 1138 Budapest, Viza u. 7/C.
elérhetősége: tel: 1/438-0698; fax: 1/315-0330
képviseli: Kanyó Gábor
címe: 1138 Budapest, Viza u. 7/c.
elérhetősége: tel.: 1/438-0698; fax: 1/315-0330
adószáma: 12223466-2-41
pénzforgalmi számlaszáma: 18400010-03514301-57700017
mint Szállító, a továbbiakban **Szállító**

a közöttük Kunszentmártonban, 2012. december 14. napján a „**Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosítószámú pályázatának keretében bútor és mobília szállítása**” tárgyában létrejött szállítási szerződés 3. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

”

3. Teljesítési határidők:

A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének véghatárideje: **2013. március 31.**

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Megrendelő és a Bau-Vertikál Építőipari Kft. között létrejött vállalkozási szerződés teljesítése nem történik meg 2013. március 15. napjáig, úgy jelen pont szerinti teljesítési határidő a jelen szerződés módosítása vagy a Felek erre vonatkozó külön megállapodása nélkül automatikusan meghosszabbodik annyi nappal, ahány nappal később történik meg a Bau-Vertikál Kft. részéről a vállalkozási szerződés teljesítése.

”

A szállítási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES INDOKOLÁSA:

A szállítási szerződés 3. pontjában rögzített teljesítési határidő nem tartható az alábbi indokok alapján:

1. Műszaki szempontú indokolás

A szállítási szerződés a Megrendelő nyertes, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú pályázatával összefüggésben jött létre, bútor és mobília szállítása tárgyában.

A tárgyi pályázat tekintetében 2012. február 27. napján a Megrendelő és a Bau-Vertikál Építőipari Kft. között vállalkozási szerződés jött létre, ezen vállalkozási szerződés tárgya a Megrendelő által a pályázatban fejleszteni kívánt egészségügyi intézmény (létesítmény) felújítására és bővítésére vonatkozó kivitelezési tevékenység elvégzése.

Megrendelő és a Bau-Vetrikál Kft. 2013. január 22. napján módosították a közöttük létrejött vállalkozási szerződést oly módon, hogy a vállalkozási szerződés (kivitelezés) teljesítési határidejét 2013. március 15. napjában határozták meg.

Tekintettel arra, hogy a jelen szállítási szerződés teljes körű teljesítése a Szállító által csak azt követően biztosítható, amennyiben a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesült (ugyanis a szállítandó eszközöket csak a kivitelezés befejezését követően lehet telepíteni, és a Szállító csak a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítése után kaphat munkaterületet), így szükségessé vált a jelen szállítási szerződés teljesítési határidejének módosítása.

Tekintettel a fentebbiekben részletesen bemutatott, a szállítási szerződésen kívüli külső körülményre, a Szállító nem tudja a szállítási szerződés eredeti teljesítési határidején belül teljesíteni a szállítási szerződést, ugyanis a szállítási szerződés teljesítése más szerződés teljesítésétől függ.

2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen szállítási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a szállítási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

a) a szállítási szerződés módosítása egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:

- kizárólag a teljesítési határidő került módosításra a szállítási szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
- a teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a szállítási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított teljesítési határidő,
- a szállítási szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a

Szállító lényeges jogos érdekét sértette (ugyanis a Szállító nem tudta volna teljesíteni a szállítási szerződést, amennyiben nem jön létre jelen szerződés módosítás).

b) a szállítási szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:

- a szállítási szerződés módosítása nem érintette a szállítási szerződés vállalási árát.

c) a szállítási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:

- a szállítási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a szállítási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.

3. A módosított teljesítési határidő meghatározásának indokolása

Felek arra tekintettel határozták meg a szállítási szerződés módosított teljesítési határidejét, hogy a Szállítónak a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítését követően még további 15 nap szükséges ahhoz, hogy a jelen szállítási szerződést teljes körűen teljesíteni tudja.

Ezen szerződés módosítás 3 számozott oldalt tartalmaz. Szerződő felek ezen szerződés módosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Kunszentmárton, 2013. január 24.

Megrendelő részéről

Szállító részéről

ELLENJEGYZEM:
Kunszentmárton, 2013. 01. 24.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Penzügyileg ellenjegyzem
Kunszentmárton:
2013. 01. 24.