

Tájékoztató:

Címe:

Az önkormányzat folyamatban lévő beruházásairól és pályázatairól

Testületi ülés dátuma:

2026. 01. 29.

Készítés ideje:

2026. 01. 20.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta, Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Pénzügyileg ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Tájékoztató

Az önkormányzat folyamatban lévő beruházásairól és pályázatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata korábbi években benyújtott és pozitív elbírálásban részesült pályázatainak megvalósításainak folyamatáról, azok helyzetéről önálló napirendi pontként tárgyalva legutóbb a 2025. szeptemberében tartott közmeghallgatáson kapott tájékoztatást a Képviselő-testület és a lakosság. Bár a közmeghallgatást követő időszakban is számos alkalommal foglalkoztunk egy-egy napirend kapcsán pályázatokkal és beruházásainkkal, a jelen tájékoztatóban próbáltuk összefoglalni azokkal kapcsolatos aktualitásokat.

I. Kunszentmárton, az élhető település - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Kunszentmárton B épület homlokzat felújítás” tárgyban, mely eljárás eredményeképp 2024. szeptember 30-án vállalkozási szerződés került aláírásra a Ponty-Bau Kft. -vel (6500 Baja Kenderes Utca 9/A.) nettó 49 794 434.-Ft vállalási áron.

Kivitelezőnek a munkaterület 2024. október 10-én átadásra került, teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 150 naptári nap volt (2025. március 10.).

Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Ponty-Bau Kft. között 2025. május 5-én vállalkozási szerződés módosítás került aláírásra az oromfal miatti pótmunkákra vonatkozóan (vállalkozói díj megemelésre került bruttó 3.575.420.-Ft-tal). A Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály folyamatba épített ellenőrzése alapján a határidő módosítás nem került támogatásra, így a vállalkozó késedelembe esett. A vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes kötbérterhes teljesítési véghatáridő esetén az Önkormányzat késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelmi kötbér maximum mértéke a 30 napos késedelemnek megfelelő érték, 14.938.330 Ft.

A Ponty-Bau Kft. 2025. július végére érte el a kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi fokát, és mivel úgy láttuk, hogy a munkálatokat nem fogja megfelelő minőségben, illetve belátható időben elvégezni, a Képviselő-testület 277/2025.(X.08.) számú határozatában hozott döntésének megfelelően azonnali hatállyal felmondásra került vele a vállalkozási szerződés. Ezt követően a megküldésre került számára a 14.938.330.-Ft kötbér értesítő, melyben felszólításra került ezen összeg Önkormányzat részére történő megfizetésére.

A szerződés felmondása tárgyú levelünket követően a Ponty-Bau Kft. megküldte részünkre a kivitelezési munkálatok felmondáskori készültségét bemutató táblázatot, melyet a műszaki ellenőrnek továbbítottunk véleményezésre. A műszaki ellenőr válaszában több munkanem esetében jelezte mennyiségi és minőségi kifogását, és kérte, hogy a Kivitelező választ követően tűzzünk ki egy közös helyszíni bejárást.

A „Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp 2025. február 14-én vállalkozási szerződés került aláírásra a Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.-vel (5321 Fegyvernek, Ady Endre út 22.) nettó 234.116.685,- Ft vállalási áron.

Kivitelezőnek a munkaterület 2025. február 28-án átadásra került, teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 7 hónap (2025. szeptember 29.).

A „Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója” tárgyú kivitelezői vállalkozási szerződéssel kapcsolatban szerződés módosítás vált szükségessé a műszaki tartalom változás (utcafronti kerítés építése nem támogatható, térkövek módosítása), illetve a határidő módosítás tekintetében. A műszaki tartalom változást a Képviselő-testület 2025. május végén tárgyalta, ezt követően kezdődött meg a szerződés módosítás közbeszerzési szempontú ellenőrzési eljárásának megindítása, hiszen a bontási munkálatok elvégzését követően a módosított térkövek lerakása kizárólag a Magyar Államkincstár illetve a Nemzeti Fejlesztési Központ Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályának jóváhagyását követően történhetett meg.

Miután mindkét ellenőrző szerv részéről megkaptuk a támogató tartalmú tanúsítványt, a műszaki szakmai tartalom változást, illetve a határidő módosítást tartalmazó szerződés módosítás 2025. szeptember 25-én aláírásra került. A szerződésmódosítás alapján a vállalkozói díj nettó 229.639.291.-Ft-ra módosult, a munkálatok befejezésének határideje pedig munkaterület átadásától számított 7 hónap + 50 naptári napra (2025. november 17.).

A vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. november 17-én megindításra, majd a hibák kijavítását követően 2025. december 17-én lezárásra került.

A „B” épület belső felújítási munkálataira vonatkozó plusz műszaki tartalom pályázatban történő megvalósíthatósága érdekében az ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. elkészítette a kivitelezési tervdokumentációt. A villamos (teljes elektromos hálózat korszerűsítése földszintes és emeleten), gépész (emeleten női- és férfi zuhanyozó kialakítása) és építész (földszinten és emeleten található közlekedők feletti álmennyezetek kialakítása, földszinti- és emeleti falak festése) tervek tervezői költségbecslése alapján a kivitelezés összköltsége bruttó 119.524.280.- Ft.

A pályázatban rendelkezésre álló maradványösszeg hozzávetőlegesen bruttó 102 millió forint. A Ponty-Bau Kft.-vel történő elszámolást követően kerülhet sor a homlokzat felújításának befejezésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció összeállítására, majd ezt követően a külső, illetve belső felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésére, figyelembe véve, hogy a korábban jelzett a B épületben nyújtott közösségi funkciók vonatkozásában a pályázati elszámolhatóság kapcsán feltett állásfoglalás kérésünkre az Irányító Hatóság miként nyilatkozik.

II. Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen

TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013

A Képviselő-testület a 250/2025 (IX.25) számú határozatával döntött a közbeszerzési eljárás eredményeképp a kiviteli munkák kivitelezőjének kiválasztásáról. A vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel, az Integrál Építő Zrt.-vel (Szarvas, Árpád u. 10.) 2025. október 13.

napján került aláírásra nettó 179 332 296.- Ft vállalási áron. 2025. október 16. napján a munkaterület átadásra került. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

A konyha berendezése kapcsán komplett konyhatechnológiai eszközbeszerzés is megvalósul. (rovarcsapdától hulladékgyűjtőn keresztül a nagykonyhai berendezésekig, bútorokig). A „Konyhatechnológiai és háztartási eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú (Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen), a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018 (Kunszentmártoni városi piac felújítása), a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005 (Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítás) valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-JN1-2024-00002 azonosítószámú (Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában) pályázatokhoz kapcsolódó árubeszerzés közbeszerzési eljárásának megindítását megelőzően az eljárás lebonyolításával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadónkkal együttműködve a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultáció lefolytatására került sor. Az eljárás során érkezett kérdések megválaszolását a konyhatechnológiai szakember válaszaira várunk. Ez után kerülhet megindításra az árubeszerzés közbeszerzési eljárásának megindítása.

III. Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031

Képviselő-testület a 4/2022. (I.13.) számú határozatával döntött a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázatunkkal érintett a **Dani Margit Sportcsarnok** a **Szociális Ellátási Központ** valamint a **Városgondnokság** épületét érintő felújítási munkák elkészültét követően, 2025. december 17-18. napján került sor a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésére. Az helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben előírt hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tettünk. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ellenőrzés során a hiánypótlás keretében a Sportcsarnok épületét érintő műszaki tartalom változással kapcsolatban (a napelem és az inverter változása kapcsán) a műszaki tartalom változást megalapozó dokumentumok becsatolását kérte a Kincstár, ugyanis e szerződés vonatkozásában a műszaki tartalom változás miatti szerződésmódosítást korábban a képviselő-testület nem támogatta.

IV. Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013

Az útfelújítási munkák elvégzését követően 2025. december 18. napján került sor a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésére. Az helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben előírt hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tettünk.

V. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon lévő Szociális Ellátási Központ épületének és kerítéseinek felújítására, benyújtott pályázat megvalósítása során a pályázatban beszerzendő eszközök engedélyeztetése még mindig folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.

VI. Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018

A pályázatban beszerzendő eszközök beszerzése érdekében megindított eljárás eredményéről a Képviselő-testület mostani, januári soros ülésén dönt. A beszerzési eljárásról szóló döntést követően a támogatás eddig fel nem használt összegének ismeretében dönteni szükséges, hogy a fel nem használt összeget a létesítményhez kapcsolódó új beruházási munkákra, és egyéb eszközökre kívánja-e a testület fordítani, amennyiben azt a támogató jóváhagyja, vagy a fennmaradó összeget vissza kell az önkormányzatnak fizetnie, amely az ún. 7 %-os vetítési alaphoz tartozó elszámolható költségekbe tartozó, már megkötött szerződések támogatásának arányosítását vonja maga után, ami a visszafizetendő összeget növeli,

VII. Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kunszentmárton városában TOP_PLUSZ-3.1.3-JN1-2024-00002

A Képviselő-testület 95/2024 (IV.04.) számú határozata alapján nyújtottunk be pályázatot a „Helyi humán fejlesztések fejlesztése” című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem 2024. április 30. napon benyújtásra került. 2025. február 04. én értesítették az önkormányzatot, hogy a pályázat pozitív elbírálásban és 99.789.754.-Ft összegű támogatásban részesült.

A pályázat megvalósítását konzorciumi formában, a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesülettel, mint konzorciumi partnerrel tervezzük megvalósítani.

Együttműködő partnerként mind az előkészítésbe (szakmai tartalom, programok összeállítása), mind a megvalósításba bevonásra kerül a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ és a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, így biztosítható, hogy a pályázatban szereplő tevékenységek, programok, rendezvények valós igényeken alapulnak.

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges eszközök, alapanyagok, szolgáltatásokra a szükséges beszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, illetve a szükséges eljárások még folyamatban vannak.

VIII. HUNG-2026 pályázat

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ jelezte részvételi szándékát a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása (HUNG-2026) pályázati felhívásra, melyet az agrárminiszter, mint a Hungarikum Bizottság elnöke tett közzé. A pályázat az I. célterület c) alpontjára (rendezvények megvalósítása) került benyújtásra: A Htv. szerinti nemzeti értékek – különösen az értéktárban szereplő hagyományok, népszokások (pl.: regölés, farsang, pünkösdi királyválasztás) – bemutatását és népszerűsítését szolgáló rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása. A pályázatban megvalósításra kerülne: 1. Tiszazugi pálinkák versenye és szilvafesztivál, 2. Téltemetés és farsangi maskarás fánkfesztivál, 3. Húsvéti sokadalom és kolompolás.

A pályázni tervezett összeg – a támogatás 100 %-os intenzitására tekintettel – összesen bruttó 3.960.000-Ft. Pozitív elbírálás esetén a támogatás előfinanszírozású, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

IX. Versenyképes Járások Program

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Versenyképes Járások Program keretén belül az alábbi nyertes pályázatok megvalósítását fogja elindítani a támogató okiratok megérkezését követően. Mindkét pályázat esetében Kunszentmárton Város Önkormányzata a Konzorciumvezető szerepét tölti be, konzorciumi tagként pedig a járás minden település részt vesz a projektekből.

Biológiai szúnyoggyérítés rendszerének kialakítása a Kunszentmártoni Járásban - I. ütem

Igényelt támogatás: 30.000.000,-Ft

A támogatói okirat megérkezett az önkormányzat részére.

A pályázatban szereplő ARGO Aurora 8x8 kétéltű jármű beszerzésére az eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképp a szállítási szerződés az ERDŐGÉPKER Vállalkozó és Kereskedő Kft.-vel bruttó 40.113,-€ vállalási áron aláírásra került. Szállítási határidő: 2026. március 31.

A Nakayama Pro4 robbanómotoros permetező beszerzése megtörtént.

Emellett az igényelt támogatás tartalmazza a megvalósítási időszak kettő évére elegendő biológiai szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer, illetve az egészségügyi gázmester egy évre vonatkozó megbízási díját.

A támogatott tevékenység befejező időpontja: 2027. július 31.

Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Kunszentmártoni járásban

Igényelt támogatás: 20.000.000,-Ft

A támogatói okirat megérkezett az önkormányzat részére.

A pályázatban szereplő Vivid S60N v206 ultrahang készülék beszerzésére az eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképp a szállítási szerződés a MED-EN Trade Kft.-vel bruttó 16.383.000,-Ft vállalási áron aláírásra került. Az ultrahang készülék 2026. január 9-én leszállításra és beüzemelésre került.

Az új telefon alközpont beszerzésére az ajánlatkérési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképp az alábbi műszaki tartalmú alközpont 2025. december 17-én beszerelésre és beüzemelésre került a Városi Egészségügyi Központba a Csaba Talk Kft. részéről bruttó 2.541.902,- Ft értékben.

A telefon alközpont műszaki specifikációja:

- | | |
|--|-------|
| - SIP Yeastar S50 VoIP PBX Ip alközpont | 1 db |
| - Yeastar B2 modul BRI | 2 db |
| - Yealink SIP T31G Gbit PoE, HD hang, switch, 2,3"-os grafikus kijelző | 25 db |
| - Yealink SIP-T46U IP Gigabites, színes telefon | 3 db |
| - Yealink Adapter 5VDC 2A EU, Adapter IP telefonokhoz | 28 db |

Az ultrahang készülék alacsonyabb áron került beszerzésre, mint az a pályázat beadásakor tervezésre került, így az eszközsoron maradványösszeg keletkezett, melynek felhasználására a

támogatóval történt telefonos egyeztetést követően lehetőségünk van.

Intézményvezető asszonnyal egyeztetve egy HP Laserjet nyomtató, illetve egy ABPM-06 ambuláns vérnyomásmérő monitor beszerzése vált szükségessé. Az eszközök pályázati forrásból történő finanszírozhatósága érdekében a módosítási kérelem került benyújtásra a közreműködő szervezet részére.

A Kunszentmártoni Járás járóbeteg szakellátásának fejlesztése

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Versenyképes Járások Program 2026. évi felhívására a járás településeivel együtt, konzorciumvezetőként benyújtott pályázattal a Városi Egészségügyi Központ részére egy padlósínes röntgenberendezés beszerzését kívánjuk megvalósítani. Az igényelt támogatás összege 38.000.000.-Ft

Az önkormányzat konzorciumi tagként az alábbi projektekből vesz részt:

TÁMOGATOT FEJLESZTÉSEK			
A fejlesztés célja	A konzorcium tagjai	Konzorciumvezető	Támogatás összege
Gyepmesteri telep kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és a telep közművesítése	Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tizsakürt, Tizsasas	Csépa	15 000 000Ft
Komplex turisztikai terv elkészítése	Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tizsakürt, Tizsasas	Cserkeszőlő	9 999 980Ft
Színpad- hang- és fénytechnika beszerzése	Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tizsakürt, Tizsasas	Cserkeszőlő	26 000 000Ft
Tourinform iroda létesítés, üzemeltetése	Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszaföldvár, Tizsakürt, Tizsasas	Cserkeszőlő	30 000 000Ft

X. Sportcsarnok épületének felújítása

Pályázatot nyújtottunk be 2025. április 28. napon a Dani Margit Sportcsarnok épületének felújítására.

A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban MKSZ) folytatva a megkezdett létesítmény fejlesztési koncepciójának megvalósítását, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási valamint strandkézilabda és kültéri felújítási és pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri kézilabda pályák építése. A pályázat keretében - a létesítményt üzemeltető Kunszentmártoni Általános Művelődési Központtal egyeztetve - a homlokzati hőszigetelést és külső nyílászáró cserét szeretnénk megvalósítani. A pályázat keretében a felújítási munkák elvégzésére bruttó 299.999.999.-Ft támogatási összegre pályáztunk.

A pályázat tartaléklistára került.

XI. Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-2-25 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatok

Kungyalu – Művelődési Ház felújítása, vizesblokk kialakítása, eszközbeszerzése

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2025.(VII.21.) számú határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-2-25 kódszámú felhívás 3. célterületére, a „Kungyalu – Művelődési Ház felújítása, vizesblokk kialakítása, eszközbeszerzés” címmel, bruttó 32.874.157.-Ft összköltséggel. Az igényelt támogatáshoz (28.799.044.-Ft-hoz) szükséges bruttó 4.075.113.-Ft önerő összegét a Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosította.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága által benyújtott gépjármű beszerzésre, rendezvény megvalósítására, illetve eszközök beszerzésére

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 208/2025.(VII.21.) határozattal engedélyezte a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére, hogy pályázatot nyújtson be a Tiszazugi Leader Egyesület által közzétett Élhető vidék elnevezésű, KAP-RD57-090-2-25 azonosítószámú pályázati felhívásra gépjármű beszerzésre, rendezvény megvalósítására, illetve eszközök beszerzésére. A pályázat összköltsége: legfeljebb 30.314.783.-Ft. Az igényelt támogatás összege 28.799.044.-Ft (a pályázat 95 %-os támogatási intenzitású) A pályázat megvalósítása esetén a Képviselő-testület 1.515.739.-Ft önerőt biztosított az önkormányzat a 2025. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

XII. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása

A Képviselő- testület a 222/2025.(VII.21.) határozatával döntött a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” c. pályázati felhívásra 1.500.000.-Ft összegű támogatási kérelem benyújtásáról. A támogatási döntés értelmében Kunszentmárton Város Önkormányzata 1.100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ez az összeg a programok lebonyolításának költségeire (programokhoz közvetlenül kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra) fordítható. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2025. szeptember 1. – 2026. április 30.

A testvértelepülési találkozót a kárpátaljai Verbőc-Feketepatak községgel együttműködve 2026. április 1.- 4. között kívánjuk megszervezni, a Húsvéti ünnepek időszakában. A találkozó keretein belül egy 20 fős kárpátaljai csoportot fogunk vendégül látni, melyből 15 fő diák és 5 fő felnőtt kísérő.

XIII. Műfüves pályafelújítás

2025. augusztus 12. napján nyújtottunk be pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség JNSZVM Igazgatóságához a Széchenyi lakótelepen lévő műfüves pálya felújítására. Pályázatunk 2026. január 12. napján kapott értesítés alapján jóváhagyásra került. A megvalósítás érdekében 2026. február 20. napjáig kell az együttműködési megállapodást a Szövetséggel megkötnünk.

A pályázat teljes tervezett bruttó költsége 25.354.356.-Ft, melyből az önkormányzat által fizetendő önrész 7.606.307.-Ft.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőben estlegesen kiírásra kerülő **KAP - Külterületi utak fejlesztése** elnevezésű pályázati felhívásra történő pályázat benyújtása érdekében a Képviselő-testület döntése alapján megrendelt, a Csengedi kertsori üdülőhöz vezető 6701 és 6728 hrsz. alatti külterületi utak felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészült, és az arra vonatkozó útépítési engedélyt önkormányzatunk megkapta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2026. január 20.

dr. Szabó Péter
polgármester

/2026. (I.29.) határozat

A folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról szóló tájékoztatót.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Dr. Szabó Péter polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző