

Előterjesztés:

Címe:

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó pótmunkáról

Testületi ülés dátuma:

2019.11.14

Készítés ideje:

2019.11.07

Készítette:

Herczeg Krisztián

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

✉ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax: 56/461-158 E-mail:
polgarmester@kunszph.hu

Előterjesztés

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó pótmunkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 29/2019. (I.31.) határozatában döntött arról, hogy a „Kunszentmárton Város Önkormányzat fenntartásában lévő kerékpáros hálózat fejlesztésére (É-D és K-Ny irányú)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely értelmében Kunszentmárton Város Önkormányzata vele írja alá a vállalozási szerződést a kerékpárút építési beruházására.

Kunszentmárton Öcsödi úti (É-D irányú) szakasz kivitelezési munkáit érintve, az M44-es gyorsforgalmi út építése kapcsán az Ipari Park területére tervezett kerékpárút nyomvonalában az M44-es útépités kivitelezője az új út és a Kunszentmártoni Ipari Park közötti területen megépített záportározó Nagyéri főcsatornával való összekötése, megfelelő vízfolyás biztosítása érdekében – vélhetően vízügyi igazgatóság előírásának eleget téve – a meglévő vízvezető ároknál magassági és vízszintes értelmű szelvénybővítést hajtott végre. A kialakult helyzet miatt az eredeti terveket önkormányzatunknak módosítania kellett valamint a módosult műszaki dokumentáció szerint a megkötött vállalozási szerződés módosítása is szükségessé vált.

A megépült levezető meder egy kb. 2,5 m mély árok a 44-es főút szelvényezés szerinti jobb oldalán, melyet a tervezett kerékpáros nyomvonal betemetne a pályaszerkezetével és rézsűjével. A levezető meder megépítése során két közművezeték is előbukkant a meder alján. Az egyik közmű egy Telekom földkábel, a másik egy védőcsőbe helyezett szennyvízvezeték. A kerékpárút megépítése során az árok feletti átvezetés áteresszel lesz megoldva, de mivel a szennyvízvezetékre nem helyezhető átereszt, a kerékpárút nyomvonala eltolásra kerül Kecskemét irányába oly mértékben, hogy a kerékpárút rézsűje nem éri el a szennyvíz és a Telekomos vezeték sem, így biztosítva, hogy az átereszt nem kerül a vezetékek fölé.

A tervező elkészítette a kerékpárút tervdokumentációjának átdolgozását és az erre vonatkozó költségvetést. A kivitelező ajánlata a pótmunkára bruttó 5.472.102,- Ft.

Mivel a kivitelezés megkezdését követően merült fel, ezért a vállalkozó ajánlatában nem szerepel erre vonatkozó költség, így ezt az önkormányzatnak saját terhére kell megvalósítania.

Az 5.472.102,- Ft bruttó összeget az Önkormányzat a 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére tudja biztosítani.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kialakult helyzetről a testület korábbi kérésének megfelelően írásban tájékoztattuk az M44-es beruházóját, a NIF Zrt-t.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2019. november 7.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2019. (XI.14.) határozat

Kunszentmárton kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó pótmunkáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt építési beruházásához kapcsolódó termódosítás pótmunka bruttó 5.472.102.- Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

- Erről értesül:
- Képviselő-testület
 - Wenner-Várkonyi Attila polgármester
 - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
 - KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
 - KKÖH Számviteli Osztálya
 - KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
 - Debköz Közbeszerzés Kft.
 - Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

kmf.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző