

# Tájékoztató:

Címe:

Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

Testületi ülés dátuma:

2024.01.25

Készítés ideje:

2024.01.18.

Készítette:

Dányiné Polyák Renáta, Herczeg Krisztián, Solymosi Zoltán

Ellenőrizte:

dr. Péter Zsuzsanna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
<b>Képviselő-testület</b>	<b>X</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<b>X</b>	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



# Kunszentmárton Város Polgármesterétől

## Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. Kunszentmárton, az élhető település - TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016**

Képviselő-testület a 4/2022. (I.13.) számú határozatával döntött a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-JN1 „Élhető települések” tárgyú pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról. A kérelem pozitív elbírálásban és **499.999.636.- Ft** támogatásban részesült.

***Támogatási szerződés aláírásának napja: 2022. március 30.***

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására nyílt versenyző ajánlatkérési eljárás került kiírásra az önkormányzat beszerzési rendelete szerint, amely eredményesen zárult le. Az eljárás nyertese a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). Megbízási díj bruttó 11.303.000.- Ft.

A kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására beszerzési szabályzatunk szerinti ajánlatkérés után szerződést kötöttünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) bruttó 952.500.- Ft megbízási díj ellenében.

A tervező kiválasztására és a tervezői művezetés ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő Varga Tímea egyéni vállalkozó személyben (2013 Pomáz, Kankalin u. 6.), aki a feladatot bruttó 1.200.000.- Ft megbízási díj ellenében látta el.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lebonyolításra került, melynek eredményeképpen az alábbi szerződések kerültek megkötésre:

#### **1. rész: Középület homlokzati rekonstrukció**

**Perfektum Építész Kft. (1031 Budapest, Monostori út 34.)**

Vállalási ár: bruttó 4.798.060.- Ft

A tervező a tervdokumentációt 2023. november 15-i teljesítéssel leszállította.

Ezt követően a - a Képviselő-testület álláspontja alapján – a Köztársaság tér 8. szám alatti „B” épület homlokzati rekonstrukció kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése érdekében árajánlatkérés útján kiválasztásra került a közbeszerzési eljárást bonyolító. Ez alapján az eljárás előkészítését Varga Tímea E.V. megkezdte bruttó 1.500.000 Ft vállalási áron, mely összeg a pályázatban elszámolható. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban van.

#### **2. rész: Közterületek és vonalas létesítmények rekonstrukciója**

**LAB5 Építésziroda Kft. (1113 Budapest, Edömér utca 4.)**

Vállalási ár: bruttó 15.798.800.- Ft

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült (az előterjesztés készítésének időpontjában a tervek megrendelői átnézése folyamatban van) ezt követően kezdődik a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

A kiviteli tervek elkészülte után kerülhet megindításra a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

## **II. Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031**

Képviselő-testület a 4/2022. (I.13.) számú határozatával döntött a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról. A kérelem pozitív elbírálásban és **144.069.508.- Ft** támogatásban részesült.

***Támogatási szerződés aláírásának napja: 2022. március 30.***

A kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására bruttó 317.500.- Ft megbízási díj ellenében, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 3.556.000.- Ft megbízási díj ellenében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kötöttünk szerződést.

Kiviteli tervek elkészítésére a Deconim Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41.) bruttó 6.324.600.- Ft megbízási díj nagyságrendben került megkötésre a szerződés.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Derzs Tender Kft.-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.) kötöttünk szerződést. Megbízási díja bruttó 1.524.000.- Ft.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására is lefolytatásra került az eljárás, melynek nyertese a Deconim Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41.) lett, bruttó 1.485.900.- Ft megbízási díj ellenében.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás hirdetménye 2023. április 17. napján megjelent, mely alapján a közbeszerzési eljárás nyertesei az alábbiak:

### **Dani Margit Sportcsarnok:**

Future FM Létesítménygazdálkodási Zárkörűen Működő Rt.

1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1.em. 1.

Vállalási ár: bruttó 9.841.628.- Ft

Vállalkozói szerződés aláírásának napja: 2023. augusztus 07.

Teljesítési határidő: munkaterület átadás-átvételétől számított 90 naptári nap

A kivitelezés során beépítésre került napelem rendszer vonatkozásában a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését (2023. november 15.) megelőzően a vállalkozó műszaki tartalom változást jelentett be a betervezett háztartási méretű kiserőmű típusának vonatkozásában. A beruházás műszaki ellenőre a műszaki egyenértékűséget nyilatkozatával leigazolta. A műszaki egyenértékűség miatti változást és annak elfogadását a vállalkozási szerződés módosításával indokolt a feleknek kezelniük, ennek érdekében a megbízott közbeszerzési szaktanácsadó előkészítette a szerződésmódosítás tervezetét. A napirend Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

általi megtárgyalása során a műszaki egyenértékűség megfelelő alátámasztása illetve annak alapján a szerződés módosítására vonatkozóan további tisztázandó kérdések merültek fel. A bizottság rendkívüli ülése keretében meghallgatta a közbeszerzési szaktanácsadót és informális testületi ülés keretében a közbeszerzési eljárás dokumentumainak ismeretében a műszaki ellenőrt. Az egyeztetések során a beépített napelem modul termékgarancia időtartamának vizsgálatára és tisztázására szólítottuk fel a műszaki ellenőrt.

A műszaki ellenőr a közbeszerzési eljárás során kiírásra került 15 éves termék garancia igazolására hívta fel a kivitelezőt, aki 2023. december 12-én megküldte részünkre a termék forgalmazójának nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a beépített napelem panelekre a gyártó 15 év termékgaranciát vállal.

A tervezett és módosított napelemes rendszer műszaki paraméterei és a termék garanciájának jellemzői alapján a csatolt műszaki ellenőri nyilatkozat alapján a beépített rendszer egyenértékűnek tekinthető. A becsatolt dokumentumok és a műszaki ellenőri nyilatkozatok alapján a már beépített napelemes rendszer vonatkozásában képviselő-testület a műszaki egyenértékűséget nem fogadta el, a vállalkozási szerződés módosítását nem támogatta.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a fentiektől függetlenül sikeresen lezárásra került 2023. december 15. napján.

### **Szociális Ellátási Központ:**

PELAPROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság

2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Vállalási ár: bruttó 68.005.540.- Ft

Vállalkozói szerződés aláírásának napja: 2023. augusztus 07.

Teljesítési határidő: munkaterület átadás-átvételétől számított 150 naptári nap

A kivitelezés során a vállalkozó műszaki tartalom változást jelentett be a betervezett hőszivattyú (Daikin helyett Panasonic) és napelem panel (Sharp helyett Jinko) típusának vonatkozásában. A vállalkozó nyilatkozata szerint a betervezett napelem panel már nem beszerezhető. A hőszivattyú változásának indoka Tar Flórián gépész tervező és (gépész szakági) műszaki ellenőr tájékoztatás alapján a következő: „A 2023. áprilisában elfogadott EU Klímarendelet értelmében, az uniós országokba hőszivattyú forgalmazó cégek felülvizsgálták és aktualizálták az értékesítésre kerülő berendezéseiknél alkalmazott hűtőközegeket, melynek eredményeként a hőszivattyúknál az R32-es hűtőközeget alkalmazzák, fokozott gyúlékonysága miatt a biztonsági előírásai megváltoztak. A korábban tervezett hőszivattyús berendezések felülvizsgálatát elvégezve – a helyi telepítési körülményeket figyelembe véve – vált szükségessé a berendezés típusának módosítása.” A tervezett és módosított termékek műszaki paraméterei alapján a műszaki ellenőri nyilatkozatok szerint az egyenértékűség elfogadható. A képviselő-testület decemberi soros ülésén nem fogadta el a Sharp NU-JD445 napelem panelek változtatását Jinko Tinger Neo N-Type 425 napelem panelra, kérte a Sharp márkájú napelemek panelek beszerelését. Kivitelező ezt követően vállalta Sharp 415 típusú napelem panel beszerelését.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2024. január 15. napon megindításra került, melynek zárására 30 nap áll rendelkezésre.

### **Városgondnokság:**

Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Rt.

1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1.em. 1.

Vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2023. augusztus 07.

Vállalási ár: bruttó 66.964.969.- Ft

Teljesítési határidő: munkaterület átvételétől számított 240 naptári nap

A kivitelező a munkálatokat megkezdte. Itt szintén jelezte vállalkozó, hogy a hőszivattyú vonatkozásában változást fog bejelenteni, mivel a tervező itt is jelezte, hogy a betervezett hőszivattyú hűtőközege gyulladásveszélyes. Azonban itt vállalkozási szerződés módosítást

kell készíteni a műszaki tartalom változás miatt, mivel a betervezett osztott blokkos hőszivattyú helyett mono blokkos hőszivattyút terveznek beépíteni.

### **III. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ épületének és kerítésének felújítása TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005**

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon lévő Szociális Ellátási Központ épületének és kerítéseinek felújítására a Képviselő-testület 130/2022.(IV.28.) határozatának megfelelően. A pályázat pozitív elbírálásban és 99.999.754.- Ft támogatási összegben részesült.

***Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023. január 24.***

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 2.159.000.- Ft megbízási díj ellenében, a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására bruttó 190.500.- Ft megbízási díj ellenében kötöttünk szerződést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.

A kiviteli tervek elkészítésével Nagy Kálmánt (5440 Kunszentmárton, Hegyfokly Kabos u. 49.) bíztuk meg. Megbízási díja bruttó 2.950.000.- Ft.

A projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Derzs Tender Kft.-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.) kötöttünk szerződést. Megbízási díja bruttó 1.270.000.- Ft.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

Képviselő-testület a 196/2023. (IX.07.) határozatában döntött a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. A kivitelező kiválasztására a képviselő-testület 2024.01.25. napon tartandó ülésén kerülhet sor. Az eljárás nyertesének javasolt ajánlat jóval a támogatási költségsonon rendelkezésre álló összegnél kevesebb. Ez abból a szempontból kedvezőtlen, mivel az önkormányzatnak így visszafizetési kötelezettsége keletkezhet a pályázat végső elszámolásakor.

A pályázati felhívás 7.3.1 pontja a következőkről rendelkezik:

*„Őn bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe százalékban meghatározott átalányként tervezhet be és számolhat el.*

***A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:***

*1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:*

*- Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípus*

*2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa*

*3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai:*

*- Műszaki jellegű szolgáltatások költségei c. költségtípus*

*- Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus*

*4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek c. költségkategória összes költségtípusa*

*5) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) c. költségtípus*

*6) Tartalék c. költségtípus*

*A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.*

***A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%***

***A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:***

- 1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust*
- 2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai:*
  - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus*
  - Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus*
- 3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa*

*A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges. A tartalék, mint költségtípus a projekt költségvetésén belül, kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való átcsoportosítással használható fel.*

*A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg. A számított költségek teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania. Fontos azonban, hogy a számított költségeket csak akkor fizetjük ki, ha a költségvetés tartalmaz vetítési alapba tartozó költségtípusokat.*

*A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező. Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. (Kivétel ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén a vetítési alapba tartozó költségtípusok) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az irányító hatóság és más, uniós ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.”*

Ez azt jelenti, hogy a támogatási szerződés alapján a vetítési alapunk 93.457.713 Ft, a 7 % átalány 6.542.039 Ft. A kivitelezésre beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a vetítési alapunk 66.820.499 Ft, a 7 % átalány 4.677.435 Ft összegre változhat. Ezek még nem végleges számok, lehetnek olyan költségek, melyek a vetítési alapot megnövelhetik (pl. további eszközbeszerzés.)

#### **IV. Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása TOP\_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013**

A Képviselő-testület 131/2022. (IV.28.) számú határozatát végrehajtva pályázatot nyújtottunk be a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban és 199.999.628.- Ft támogatási összegben részesült.

Pályázat keretében a Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása valósul meg.

***A támogatási szerződés aláírásának napja: 2023. február 8.***

A támogatói okirat aláírását követően a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 5.969.000.- Ft megbízási díj ellenében, a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására bruttó 254.000.- Ft megbízási díj ellenében szerződést kötöttünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

A kiviteli terveket tervezési szerződés alapján Marosi Csaba E.V. elkészítette.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását Weszely Tamás E.V. (5794 Üllés, Dorozsmai út 48.) látja el bruttó 1.980.000 Ft vállalási áron (fedezetet a pályázati támogatás biztosít).

A közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület 279/2023. (XII.14.) ülésén döntött. Ajánlattételi határidő: 2024. február 09., 10.00 óra.

**V. Kunszentmártoni városi piac felújítása TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018**

A Képviselő-testület a 220/2022. (VIII.25.) számú határozata alapján nyújtottunk be pályázatot a „Helyi gazdaságfejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban és 169.518.836.- Ft támogatásban részesült.

A pályázat keretében a Kunszentmárton, 2041/1 helyrajzi szám alatti városi piac felújítása valósul meg az alábbi főfejezeti részek vonatkozásában:

1. Meglévő piacterület felújítása, helyreállítása
2. Piac területén belül alpinfrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése
3. Piaciroda felújítása

***A támogatói okirat aláírásra került 2023. március 3. napján.***

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 5.715.000.- Ft ellenében, a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására bruttó 622.300.- Ft megbízási díj ellenében kötöttünk szerződést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.

A kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Camilleon Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező Kft.-vel (2314 Halásztelek, hrsz 5009.) kötöttünk szerződést. Megbízási díja bruttó 1.651.000 Ft.

A kiviteli szintű tervek véglegesítését követően a Camilleon Mérnöki Szolgáltató és Kivitelező Kft. a közbeszerzési dokumentációt elkészítette.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

Képviselő-testület a 197/2023. (IX.07.) határozatában döntött a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. A beérkezett ajánlatok értékelése még folyamatban van. A kivitelezésre beérkezett ajánlatokból azonban az már látható, hogy a vélelmezhetően a nyertes ajánlat jóval a támogatási költségssoron rendelkezésre álló összegnél kevesebb lesz. Ebben az esetben is a III. pont alatt ismertetett vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek szerinti, a pályázati felhívásban rögzítettek alapján lehet költségeket elszámolni.

**VI.VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, Károlytelepre vezető utak szilárd burkolatának felújítása elnevezésű projekt**

2022. februárjában pályázatot nyújtottunk be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra-Károlytelepre vezető utak szilárd burkolatának felújítása címmel.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült az alábbiak szerint:

A projekt teljes költsége összesen:	94.131.053.- Ft
Támogatás összege:	89.212.167.- Ft
Biztosítani szükséges önerő összege:	4.918.886.- Ft

***A támogatói okirat 2023. január 12-én került aláírásra.***

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 483.838.- Ft megbízási díj ellenében kötöttünk szerződést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására Weszely Tamás egyéni vállalkozóval (6794 Üllés, Dorozsmai út 48.) kötöttünk szerződést. Megbízási díja bruttó 530.000.- Ft.

A kiviteli terveket Marosi Csaba egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4.) készítette 900.000.- Ft ellenében.

A műszaki ellenőri feladatokat Herczeg József egyéni vállalkozó látta el, bruttó 664.270.- Ft megbízási díj ellenében.

A fenti teljesítésekre megkötött szerződések ellenértékére a pályázati támogatás biztosít fedezetet.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület 2023. március 30-i ülésén döntött. 2023. május 25-én döntés született az eljárás eredményéről, ezt követően 2023. június 6-án vállalkozási szerződés került aláírásra Kecskeméti Katalin egyéni vállalkozóval.

Vállalási ár: bruttó 106.680.000.- Ft

Az útburkolat felújítási kivitelezése a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel került teljesítésre a tervezett határidőn belül. A projekt műszaki átadás-átvétele 2023. augusztus 24. napjára került kitézésre, a fejlesztés jegyzőkönyves lezárásra került. Az útszakaszt további üzemeltetésre a Városgondnokság átvette.

A pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

Kunszentmárton, 2024. január 18.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester



**/2024. (I.25) határozat**

**A folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót.

Értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző