

# Előterjesztés:

Címe:

**Kunszentmárton, József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizáció munkálatainak pótmunkájáról**

Testületi ülés dátuma:

**2021. 06.24.**

Készítés ideje:

**2021.06.11**

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

**Tárgyalja meg:**

	<b>Nyílt ülés</b>	<b>Zárt ülés</b>
<b>Képviselő-testület</b>	<b>X</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<b>X</b>	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

#### **Kunszentmárton, József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizáció munkálatainak pótmunkájáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város Önkormányzata 99/2021. (III.26.) határozatában döntött arról, hogy a Kunszentmárton József A. utca, Katona J. u és a Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizációjának munkálataira kiírt ajánlatkérési eljárást eredményessé nyilvánítja és bruttó 12.938.379.-Ft vállalási ár mellett, az eljárás nyertese a Tend-Mix Bau Kft. (2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 33.B.)

A munkálatokat a kivitelező 2021. május 18-án kezdte meg. A Vörösmarty utcában a szennyvíz gerinchálózathoz tartozó mintegy 4 db előzetesen felmért (és az ajánlati felhívásban szereplő) aknán kívül még további 6 db szennyvízakna volt az útstabilizációval érintett területen. A kivitelezés során a vállalkozónak összesen 9 db akna szintbe emelését kellett ténylegesen elvégeznie, így 5 db akna szintbeemelésének költsége nem szerepelt az ajánlati felhívásunkban.

Fentiek miatt a kivitelező pótmunka igényt jelentett be, 5 db szennyvíz akna szintbe emelésére nettó 503.000.-Ft + ÁFA azaz bruttó 638.810,- Ft összegben. (A kivitelező nyertes árajánlata szerint 1 db akna szintbe emelésének költsége nettó 100.600.-Ft +ÁFA azaz bruttó 127.762.-Ft.)

Javaslom, hogy a kivitelező által jogosan igényelt pótmunka összegét az önkormányzat a 2021. évi költségvetés kommunális adó céltartaléka terhére biztosítsa, mely esetben a vállalkozói díj ezzel az összeggel megemelésre kerül.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. május 31. napján kezdődött meg a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása, mely során felvett hibalista alapján a javítási munkákat a kivitelező június végéig végez el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2021. június 11.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

**/2021. (VI.24.) határozat**

**Kunszentmárton, József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizáció munkálatainak pótmunkájáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kunszentmárton, József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizáció munkálataira a Tend-Mix Bau Kft-vel (2220 Vecsés Kiss Ernő u. 33.B.) kötött vállalkozási szerződés keretében a vállalkozó által benyújtott pótmunka igényét összesen bruttó 638.810,- Ft kifizetését a 2021. évi költségvetés kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Határidő: azonnal

- Erről értesül:
- Képviselő-testület tagjai,
  - Wenner-Várkonyi Attila polgármester
  - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
  - KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
  - KKÖH Pénzügyi Osztály
  - Tend-Mix Bau Kft. (2220 Vecsés Kiss Ernő u. 33.B.)

kmf.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző