



Kunszentmártoni Torna Egylet
Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 40.
Tel.: +36 70 3352-659
email: kute@kunszetfoci.hu



Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselő Testület !

Alul írott Varga Lajos, a Kunszentmártoni Torna Egylet Elnöke, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy ebben az évben a Molnár Lajos Sporttelepen, Pálya világítás korszerűsítés céllal kivitelezett SFP-51382/2021 TAO pályázatunkkal kapcsolatban, annak pénzügyi teljesítése okán bruttó 580.000,0 Forint kiegészítő támogatást 2024 évre számunkra megítélni, biztosítani szíveskedjenek.

Indoklás:

A Molnár Lajos B pálya világításkorszerűsítése amiatt vált szükségessé, mert 2007 –ben történt kiépítése óta elavulttá vált, mind energetikai, mind funkcionális szempontok alapján. Így 2020 évben úgy döntöttünk, hogy korszerűsítjük az MLSZ TAO pályázat adta lehetőség keretein belül. Célunk mind energia takarékosági, mind edzés körülmények javítása, melyre a legjobb, erre a célra kapott ajánlattal élve, beadtuk pályázatunkat, melyet az MLSZ 2021 évre jóvá is hagyott, bruttó 4.904.000,0 Forint értékben. Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt, a TAO támogatásokat nem tudtuk össze gyűjteni, így hosszabbítással kellett élnünk 2022 évre. 2021 évben a Covid és 2022 évben az Orosz-Ukrán háború általa elindított kedvezőtlen gazdasági folyamatok okozta infláció miatt, a beruházásunk tervezett értéke megemelkedett bruttó 7.680.000,0 forintra, mely összegre kértünk a méltányossági eljárás keretein belül pénzügyi keret emelést az MLSZ TAO osztályától, de elutasító választ kaptunk. Ez által a pályázat kivitelezését ismét halasztanunk kellett egy évvel. 2022 évben így TAO-t sem kértünk rá. 2023 évben ismét napirendre került a korszerűsítés kivitelezése, de a teljes TAO keretet csak 2024 évre tudtuk össze gyűjteni, mind emelet több halasztási lehetőségünk már nem volt, s mivel nem akartuk a rendelkezésre álló 4.904.000,0 Forintot a Magyar Államnak vissza fizetni, így a beruházás elkészítése mellett döntöttünk.

A teljes beszerzési folyamatot újra kezdve a beruházás elvégzése tekintetében legkedvezőbb árajánlatot a Villumen Kft.-től kaptunk, viszont az árajánlatukba már nem fért bele a kivitelezéssel kapcsolatos földmunkák, illetve az oszlopok magasságában elvégzett munkákhoz szükséges emelő berendezés bérleti díja, mivel az eredetileg beadott műszaki tartalmat tartanunk kellett, így ez nem képezhette alku tárgyát, hogy így az előzőekben említett munka műveletek valamelyikét bele vetessük a vállalkozási díjba.

Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretünk szűkös, a költségvetésünk tarthatósága feszített, így összesen bruttó 500.000,0 Forintot tudunk átcsoportosítani a földmunkák elvégzésére és az emelő

berendezés bérletére. Az emelő berendezés bérleti díját már kifizettük, jelenleg már csak 170.000,0 Forint áll rendelkezésünkre a földmunkák díjának rendezésére, amely bruttó 750.000,0 Forint.

Természetesen, mivel a beruházás elkészült, a Gordiusz Alfa Kft. felé is rendeztük fizetési kötelezettségünket.

Továbbá, a földmunkák árából is alkudtunk eredményesen, a piaci ár bruttó 840.000,0 forint lett volna, a beépítésre került homok árával együtt.

Sajnos a fennmaradó bruttó 580.000,0 Forint kigazdálkodása jelenleg számunkra nem megoldható oly módon, hogy további fizetési kötelezettségeinknek is eleget tudjunk tenni ez évben, ezért kérem megtisztelő támogatásukat.

Kérem döntésüknél vegyék figyelembe, hogy a 2023-2024 években közel bruttó 26.000.000,0 Forint értékű fejlesztést, korszerűsítést hajtottunk végre az Önkormányzat tulajdonában lévő Molnár Lajos Sporttelepen, mely nem igényelt Önkormányzati önerőt.

Kuszentmárton, 2024. október 7.

